

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน และรายงานผลพร้อมความเห็น และข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วย การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา, การนำข้อมูลจากแผนพัฒนาไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหรือการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติและแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๓
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๔
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๕
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๖
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๙
๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๒
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๖
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๒๘
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๒๘
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร	๓๙
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๓
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา	๗๖

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการติดตาม ประเมินผล และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘๒
๒. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๘๓
๓. สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๙๐

ภาคผนวก

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม คำสั่งที่ ๒๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔	
๒. คำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม คำสั่งที่ ๒๗๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔	
๓. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม คำสั่งที่ ๔๑๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันหมายถึงการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นการติดตามว่าการได้รับและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ไปเพื่อดำเนินงานนั้นเมื่อเทียบกับระยะเวลา ความก้าวหน้า ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นจากผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) มีมากน้อยเพียงใด เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และฉันทามติจากประชาชนในพื้นที่หรือยังมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ระดับชาติ (๒๐ ปี) THAILAND ๔.๐ แผนภาคแผนกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้กำหนดและแถลงไว้ในสภาท้องถิ่นหรือยัง การติดตามและประเมินผลไม่สามารถแยกออกจากระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนาได้ ข้อยกเว้น อำนาจและหน้าที่ใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลเพื่อให้ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ข้อบกพร่องหรือสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อไปในอนาคต

การประเมินผล (evaluate) เป็นกระบวนการจัดหาข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกประเมินเป็นทางเลือกสำหรับการประเมินวัตถุ (object) และวัตถุสำหรับการประเมินอาจได้แก่ การวางแผน (planning) แผนงาน (programs) นโยบาย (policies) องค์กร (organizations) และปัจเจกบุคคล (individuals) เป็นต้น การประเมินผลจึงเป็นการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ (systematic collection of information) เกี่ยวกับกิจกรรมคุณลักษณะและผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการลดความไม่แน่นอน การปรับปรุงประสิทธิผลของโครงการและการตัดสินใจโดยคำนึงถึงการดำเนินการของโครงการและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคม ภายใต้อำนาจหน้าที่และความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

บทสรุปของความสำคัญก็คือ การวางแผนไปสู่การพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรค ก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในจังหวัดหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความสำเร็จของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เพื่อทำหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. การกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการตามกระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จากหลักฐานเอกสารในการจัดทำแผนพัฒนา แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงความสอดคล้อง ความเพียงพอ ความก้าวหน้า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์และผลผลิต และการประเมินผลกระทบของแผนพัฒนา

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้แต่งตั้งบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ขั้นตอนที่ ๓ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมที่ได้รับแต่งตั้งจากข้าราชการทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม โดยบุคลากรในแต่ละส่วนราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลโครงการของส่วนราชการนั้น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดโครงการ


ขั้นตอนที่ ๔ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม อาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และการดำเนินโครงการต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เพื่อให้ผู้บริหารองค์การ-

บริหารส่วนจังหวัดนครพนมเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมต่อไป

ขั้นตอนที่ ๖ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนการรายงานผล



เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์หลัก เพื่อเป็นแนวทางของการติดตามและประเมินผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจึงกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๑. ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการจากเอกสาร แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม, ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, แผนดำเนินงาน, เอกสารรายละเอียดโครงการ และเอกสารหลักฐานการดำเนินการ แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์รูปแบบการติดตามและประเมินผล

๒. ติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งให้แต่ละส่วนราชการดำเนินการติดตามและประเมินผลมุ่งการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการใช้แบบสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อดำเนินโครงการหรืออยู่ระหว่างดำเนินโครงการจะต้องมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ร่วมกิจกรรมหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ประสบพบเจอ หรือการประเมินผลจากการสังเกตและการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ แล้วนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ความคุ้มค่า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานในครั้งต่อไป

๓. คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม วิเคราะห์และประมวลผล จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เพื่อรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมพิจารณาต่อไป

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและเสนอ ข้อคิดเห็นให้นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครพนมทราบ

๕. นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครพนมรายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ ให้ประชาชนได้ทราบ

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาด เงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือ การใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา การติดตามและประเมินผลจึงมีประโยชน์ต่อองค์กร การติดตามและ ประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับ วางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ ตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง กับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตจังหวัดนครพนม

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

๒) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- จุดมุ่งหมายที่ ๑ ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอในการดำรงชีวิต
- จุดมุ่งหมายที่ ๒ ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขปกศ สาธารณูปการพื้นฐานอย่างทั่วถึง สะดวกและปลอดภัย
- จุดมุ่งหมายที่ ๓ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีคุณค่า
- จุดมุ่งหมายที่ ๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน
- จุดมุ่งหมายที่ ๕ ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ

๓) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยลดต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
- แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการค้า การลงทุนชายแดน
- แนวทางการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา
- แนวทางการพัฒนาที่ ๔ อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลป วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แนวทางการพัฒนาที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
- แนวทางการพัฒนาที่ ๖ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
- แนวทางการพัฒนาที่ ๗ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แนวทางการพัฒนาที่ ๘ พัฒนา/ปรับปรุงการบริหารขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
- แนวทางการพัฒนาที่ ๙ จัดหาพัสดุให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
- แนวทางการพัฒนาที่ ๑๐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
- แนวทางการพัฒนาที่ ๑๑ ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณสุขปกศ และผังเมืองรวม
- แนวทางการพัฒนาที่ ๑๒ พัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
- แนวทางการพัฒนาที่ ๑๓ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
- แนวทางการพัฒนาที่ ๑๔ ส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
- แนวทางการพัฒนาที่ ๑๕ ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและเพื่อการแข่งขัน

๔) วิสัยทัศน์

“สังคมดี มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยว”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม นั่นคือ ให้มีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองตามอำนาจระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบับเพิ่มเติม ได้กำหนดขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงาน รวมถึงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยกระบวนการที่กำหนดไว้ นั่นกล่าวสรุปโดยย่อ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาจากประชาชน ส่วนราชการ องค์กร/กลุ่ม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบแล้วนำปัญหาเหล่านั้นมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมและพิจารณาโครงการที่ได้จากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมที่รวบรวมข้อมูลจากส่วนราชการที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมทุกส่วนราชการที่ได้รับรวบรวมข้อมูลจากการประชุม มีผู้ร้องเรียน หรือตรวจพบในการปฏิบัติหน้าที่แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นวิเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการให้ผู้บริหารอนุมัติ แล้วจึงนำเสนอคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมรวบรวมจัดทำร่างแผนพัฒนาเพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมอันจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับภาค ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด

จากการประเมินของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีความเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า สังคมดี มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยว มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การในทุกระดับ ซึ่งเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ประชาชนในพื้นที่จำเป็นในการดำรงชีวิตโดยทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เน้นการส่งเสริมและอุดหนุนงบประมาณให้กลุ่ม/องค์กร/ส่วนราชการอื่นให้ดำเนินการแทน ซึ่งเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมสามารถดำเนินการเองได้ตามอำนาจหน้าที่และอาจเกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผล เป็นยุทธศาสตร์ที่ควรให้ความสำคัญเนื่องจากมีความสำคัญต่อการดำรงชีพของประชาชน ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการในยุทธศาสตร์นี้ไม่ถูกนำมาจัดทำข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เนื่องจากยุทธศาสตร์นี้มีองค์ประกอบการพัฒนาหลายด้าน เช่น ด้านการศึกษา การสาธารณสุข สังคมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณจึงมีจำนวนมาก เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคำว่า “สังคมดี” โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ โครงการ จากจำนวนโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวน ๘๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๖

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร เป็นการพัฒนาด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ จากโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน และการขุดลอกห้วยหนองคลองบึง ซึ่งมีการนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีมากที่สุดตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องดำเนินการในพื้นที่ที่ผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า ๒ ส่วนราชการ หรืออยู่ในพื้นที่ที่ส่วนราชการใดส่วนราชการหนึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการจำกัดหน้าที่หรือจำกัดงบประมาณ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗๖ โครงการ จากโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวน ๒๗๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๓


ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมกำหนดขึ้นเนื่องจากมีโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมอยู่ในสังกัดที่ให้การส่งเสริมเด็กนักเรียนที่มีถนัดหรือความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาในเขตจังหวัดนครพนมได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมกับการพัฒนาความสามารถด้านกีฬาไปพร้อม ๆ กันอีกทั้งจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจึงมีความเห็นว่าการก่อสร้างถนนหนทางและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของนักท่องเที่ยวและประชาชนในเขตพื้นที่ ทำให้การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ในทางปฏิบัติ ถูกนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณน้อยที่สุด การปฏิบัติงานจึงยากที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเมืองท่องเที่ยว โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ จากโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวน ๔๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น				โครงการในข้อบัญญัติ			
	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ	ร้อยละ
๑.เศรษฐกิจ	๑๓	๓.๐๕	๔๒,๒๐๐,๕๐๐	๑.๙๐	๐	๐	๐	๐
๒.สังคม	๘๑	๑๙.๐๕	๒๔๐,๖๔๐,๒๔๐	๑๐.๘๐	๒๒	๒๐.๑๘	๒๕,๖๕๕,๑๓๖	๒๘.๘๒
๓.การเมือง- การบริหาร	๑๘	๔.๒๔	๑๔,๕๖๐,๐๐๐	๐.๖๕	๗	๖.๔๒	๒,๕๑๐,๐๐๐	๒.๘๒
๔.โครงสร้าง พื้นฐาน	๒๗๓	๖๔.๒๔	๑,๖๕๘,๓๕๖,๘๒๔	๗๔.๔๕	๗๖	๖๙.๗๓	๕๘,๒๒๓,๐๐๐	๖๕.๔๑
๕.ท่องเที่ยว และกีฬา	๔๐	๙.๔๒	๒๗๑,๙๗๐,๐๐๐	๑๒.๒๐	๔	๓.๖๗	๒,๖๓๐,๐๐๐	๒.๙๕
รวม	๔๒๕	๑๐๐	๒,๒๒๗,๗๒๗,๕๖๔	๑๐๐	๑๐๙	๑๐๐	๘๙,๐๑๘,๑๓๖	๑๐๐

ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

แผนภูมิ : แสดงข้อมูลจำนวนโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม



รายงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (โครงการพัฒนา)

อบจ.นครพนม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แหล่งที่มา	งบตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ			
-	-	-	-
การพัฒนาด้านสังคม			
๑. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐,๐๐๐
๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม	รายได้จัดเก็บเอง	๓,๐๐๗,๒๓๖
๓. โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม	รายได้จัดเก็บเอง	๕๗,๐๐๐
๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษา,บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐๐,๐๐๐
๖. ค่าต่อเติมและตัดแปลงอาคารบ้านพัก ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	รายได้จัดเก็บเอง	๑,๐๐๐,๐๐๐
๗. โครงการจัดงานและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครพนม	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	รายได้จัดเก็บเอง	๑,๐๐๐,๐๐๐

๘. โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดนครพนม	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐๐,๐๐๐
๙. โครงการส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองแผนและงบประมาณ	เงินอุดหนุนทั่วไป, รายได้จัดเก็บเอง	๓,๑๕๐,๐๐๐
๑๐. โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	รายได้จัดเก็บเอง	๗๑๐,๙๐๐
๑๑. โครงการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม	สำนักปลัด อบจ.	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐
๑๒. โครงการประกวดเพลงลูกทุ่งไทยห่างไกล ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัด นครพนม	สำนักปลัด อบจ.	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐๐,๐๐๐
๑๓. โครงการประชาสัมพันธ์และสนับสนุน การเลือกตั้ง	สำนักปลัด อบจ.	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐
๑๔. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ องค์กรสตรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม	สำนักปลัด อบจ.	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐๐,๐๐๐
๑๕. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภายใต้ กิจกรรม "ฟื้นฟูสานสัมพันธ์วัยสูงอายุ"	สำนักปลัด อบจ.	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐๐,๐๐๐
๑๖. โครงการรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาด ยาเสพติด	สำนักปลัด อบจ.	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐,๐๐๐
๑๗. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบ อาชีพของผู้พิการและด้อยโอกาส	สำนักปลัด อบจ.	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐
๑๘. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม องค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน	สำนักปลัด อบจ.	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐๐,๐๐๐
๑๙. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กองช่าง	รายได้จัดเก็บเอง	๒,๕๐๐,๐๐๐

๒๐. โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนครพนมแบบครบวงจรมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	กองช่าง	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐
๒๑. ค่าติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัย	กองช่าง	รายได้จัดเก็บเอง	๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๒. โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	สำนักปลัด อบจ.	รายได้จัดเก็บเอง	๑๑,๐๐๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร			
๑. โครงการส่งเสริม และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	กองคลัง	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐๐,๐๐๐
๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น	กองกิจการสภาฯ	รายได้จัดเก็บเอง	๒๐๐,๐๐๐
๓. โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน (อบจ.สัญจร)	กองกิจการสภาฯ	รายได้จัดเก็บเอง	๕๐๐,๐๐๐
๔. โครงการตรวจติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ	กองแผนและงบประมาณ	รายได้จัดเก็บเอง	๑๐,๐๐๐
๕. โครงการบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	กองแผนและงบประมาณ	รายได้จัดเก็บเอง	๑,๐๐๐,๐๐๐
๖. โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	กองแผนและงบประมาณ	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐๐,๐๐๐
๗. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองแผนและงบประมาณ	รายได้จัดเก็บเอง	๓๐๐,๐๐๐

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
๑. ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลธาตุพนม - บ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ ๘ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จำนวน ๖ ชุด ๗ละ ๘๐,๐๐๐.- บาท	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๘๐,๐๐๐
๒. ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านโคกสว่างพัฒนา ตำบลธาตุพนมเหนือ เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ จำนวน ๗ ชุด ๗ละ ๗๐,๐๐๐.- บาท	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๙๐,๐๐๐
๓. ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านหนองหอยท่า หมู่ที่ ๖ ตำบลธาตุพนมเหนือ เชื่อมบ้านธาตุพนม หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จำนวน ๖ ชุด ๗ละ ๘๐,๐๐๐.- บาท	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๘๐,๐๐๐
๔. ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านหัวบึงทุ่ง (ทต.ธาตุพนม) - บ้านโคกสว่างพัฒนา(ทต.ธาตุพนมใต้) อำเภอธาตุพนมใต้ จำนวน ๖ ชุด ๗ละ ๘๐,๐๐๐.- บาท	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๘๐,๐๐๐
๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ (โพนสวรรค์-กุสุมาลย์) - บ้านท่าเรือ) จังหวัดนครพนม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔,๐๐๐,๐๐๐
๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเทศบาลตำบลท่าอุเทน - บ้านนาฝักปอด ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำกึม ตำบลอาจสามารถ - บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐

๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน คำเตย ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน - บ้านดง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน โคกสว่างพัฒนาตำบลธาตุพนมเหนือ - เชื่อม ทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ อำเภอธาตุพนม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๑๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โคกหินแฮ่ ตำบลโคกหินแฮ่ - บ้านทุ่งสว่าง ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๑๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน ไชยศรี ตำบลหนองแวง - บ้านโพนทอง ตำบล โพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๑๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ดอนปอ ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม - บ้านนาเมือง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๑๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาล ตำบลโนนตาล - บ้านปะหว้า ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๑๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ตาลปากน้ำ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน - ทาง หลวงแผ่นดินท่าอุเทน - ศรีสงคราม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๑๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นาดี ตำบลหนองซน - บ้านโนนอุดมดี ตำบล ดอนเตย อำเภอนาทม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๑๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นาทม หมู่ที่ ๔ ตำบลนาทม - บ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐

๑๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทุ่งมั่ง - สามแยกห้วยปลาตุก ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๑๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาผือ หมู่ที่ ๓,๘ ตำบลคำพิ์ ไปอ่างเก็บน้ำห้วยกกकुณ เชื่อมพื้นที่ตำบลก้านเหลือง	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๑๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย - บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอมืองนครพนม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๒๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเหนือ ตำบลท่าอุเทน - บ้านน้อยทวยตำบลโนนตาล อำเภوتاอุเทน	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๒๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านปากทวย ตำบลเวินพระบาท - บ้านโพนก่อตำบลรามราช อำเภوتاอุเทน	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๒๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ - บ้านนาราชควายน้อย ตำบลนาราชควายอำเภอมืองนครพนม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๒๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพืชผล ตำบลนางัว - บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อมอำเภอบ้านแพง	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๒๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสนุก หมู่ ๒ ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (สายท้ายหมู่บ้านโพนสนุกด้านทิศเหนือไปตำบลพิมาน)	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๒๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วง ตำบลเวินพระบาท - บ้านโสกเหนือตำบลเวินพระบาท อำเภوتاอุเทน	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐

๒๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน วังสิม ตำบลปลาปาก - บ้านวังกระเบา ตำบล โคกสว่าง อำเภอปลาปาก	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๒๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน สร้างแป้น ตำบลนางาม - บ้านดงบก ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๒๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หนองดุด ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม - บ้านท่าคำไฮ ทางหลวง หมายเลข ๒๑๗๗	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๒๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หนองบัว ตำบลนาราชควาย - บ้านนามูลฮิ้น ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๓๐. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน หัวบึงทุ่ง (ทต.ธาตุพนม) - บ้านดอนกลาง ตำบลธาตุพนม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๓๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน เหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา - บ้านดอนแดง ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอนาหว้า	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๓๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน เหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า - บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๓๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน เหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า - บ้านดอนมะจ่าง ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐

๓๔. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทาง ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านนาคอย ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรี สงคราม - บ้านงิ้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพน สวรรค์	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑,๐๐๐,๐๐๐
๓๕. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทาง ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านพระทอง ตำบลพระทอง - บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒,๐๐๐,๐๐๐
๓๖. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทาง ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านเรณู ตำบลเรณู - บ้านสร้างแป้น ตำบล นางาม อำเภอเรณูนคร	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑,๐๐๐,๐๐๐
๓๗. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทาง ดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอ นาแก - บ้านหัวภูธร ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑,๐๐๐,๐๐๐
๓๘. ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยแคน ตอนล่างจากบ้านม่วง หมู่ที่ ๑,๗ ตำบลนาคุณ ใหญ่ อำเภอนาหว้า - บ้านหนองนกทา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒,๖๔๐,๐๐๐
๓๙. ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (พลังงาน แสงอาทิตย์)ถนนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบและ บริเวณอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดนครพนม จำนวน ๑๘๒ ชุด ๑ละ ๗๐,๐๐๐.- บาท	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๒,๗๔๐,๐๐๐
๔๐. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาคอย ตำบล ยอดชาติ - บ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐

๔๑. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้างโรงเรียนหนองผักแว่นฯ เส้นทางหนองสองห้อง ตำบลโคกสี - บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๙๘,๐๐๐
๔๒. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดง ตำบลพนอม อำเภอกำแพงแสน - บ้านอ้วน ตำบลหาดแพง อำเภอสรีสงคราม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๙๐,๐๐๐
๔๓. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านต๋องน้อย หมู่ที่ ๒ (ตำบลโคกหินแฮ่) - บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ ๗ (ตำบลท่าลาด) อำเภอรอดูนคร	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๔๔. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนกเหาะ ตำบลโคกสูง - บ้านกอก ตำบลปลาปาก อำเภอลำลูกกา	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๙๘,๐๐๐
๔๕. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาคอย ตำบลนาจัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม - บ้านจัว ตำบลอู่จัน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๔๖. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาคอย ตำบลยอดขาด - บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลวังยาง อำเภอลำลูกกา	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๔๗. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจัว ตำบลนาจัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม - บ้านคำกั้ง ตำบลอู่จัน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๔๘. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาจัว ตำบลนาจัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม - บ้านเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอดงหลวง จังหวัดสกลนคร	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐

๔๙. ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางาม ตำบล กุกตาไ้ - บ้านใหม่วังเซียม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๙๘,๐๐๐
๕๐. ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาดอกไม้ ตำบลกุกตาไ้ - บ้านปลาปากน้อย ตำบลปลา ปาก อำเภอปลาปาก	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๕๑. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาดอกไม้ หมู่ ๑๑ ตำบลกุกตาไ้ - บ้านนาขาม หมู่ ๑๔ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๕๒. ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาสมบุรณ์ ตำบลวังยาง - บ้านโพนสว่าง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๔๐,๐๐๐
๕๓. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาสามัคคี หมู่ ๑๒ ตำบลนาทม - บ้านโนนอุดมดี หมู่ ๖ ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๕๔. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาสีนวล ตำบลโคกสว่าง - บ้านกอก ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๙๗,๐๐๐
๕๕. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนิคมทหาร ผ่านศึก ตำบลอุ่มเหมา อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม - บ้านนิคมทหารผ่านศึก ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๕๖. ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนคุณ ตำบลปลาปาก - บ้านนกเหาะ ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๘๓,๐๐๐
๕๗. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชะหว่า หมู่ที่ ๕' - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐

๕๘. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพะทาย ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน - บ้านเสี้ยว ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๕๙. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านรามราช ตำบลรามราช - บ้านดงสว่าง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๙๐,๐๐๐
๖๐. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังโพธิ์ ตำบลกุดตาไก้ - บ้านหนองบัว ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๖๑. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังยาง ตำบลวังยาง - บ้านนาคอย ตำบลยอดขาด อำเภอวังยาง	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๖๒. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสามแยก ตำบลวังยาง - บ้านยอดขาด - บ้านม่วง ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๖๓. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสีหิน ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก - บ้านยอดขาด ตำบลยอดขาด อำเภอวังยาง	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๙๘,๐๐๐
๖๔. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองคอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก - บ้านโพธิ์สว่าง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๖๕. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองซน ตำบลหนองซน - บ้านโนนอุดมดี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๙๗,๐๐๐
๖๖. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองนาง ต่อน ตำบลวังยาง - บ้านยอดขาด ตำบลยอดขาด อำเภอวังยาง	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๖๗. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบึง ตำบลยอดขาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม -	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๙๘,๐๐๐

บ้านโนนประดู่ ตำบลเชียงสือ อำเภอโพธินา แก้ว จังหวัดสกลนคร			
๖๘. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองโพธิ์ - บ้านโนนหอม ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๙๙,๐๐๐
๖๙. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสะโน ตำบลวังยาง - บ้านโพธิ์สว่าง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๗๐. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก - บ้านหนองสะโน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๓๙,๐๐๐
๗๑. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสาหร่าย ตำบลพนอม - ทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๙๐,๐๐๐
๗๒. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแหน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง - บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๔๙๘,๐๐๐
๗๓. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเจริญ ตำบลน้ำก่ำ - บ้านนิคมทหารผ่านศึก ตำบล อุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๗๔. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านใหม่วังเชื่อม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก - บ้านนาโป่ง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๗๕. ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านอุนยางคำ ตำบลนาหว้า-บ้านนาคุณน้อย ตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาหว้า	กองช่าง	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๗๖. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรดิน	สำนักปลัด อบจ.	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๐๐,๐๐๐

ป่าไม้ และแหล่งน้ำธรรมชาติ			
----------------------------	--	--	--

การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา			
๑. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ภายใต้ชื่อ "มหกรรมไหลเรือไฟ สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีไทย"	สำนักปลัด อบจ.	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑,๐๐๐,๐๐๐
๒. โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อ อบจ. คัพ To Be Number One ด้านยาเสพติด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เงินอุดหนุนทั่วไป	๒๐๐,๐๐๐
๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชน ทั่วไปในเขตจังหวัดนครพนม To Be Number One ด้านกายยาเสพติด	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เงินอุดหนุนทั่วไป	๕๐๐,๐๐๐
๔. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดนครพนม	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	เงินอุดหนุนทั่วไป	๙๓๐,๐๐๐
รวม			๘๙,๐๑๘,๑๓๖

ข้อมูล ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔


ที่มา: ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แยกตามยุทธศาสตร์

ตาราง : แสดงการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	จำนวนที่เบิกจ่าย ตามยุทธศาสตร์ (ร้อยละ)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐	๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๒๕,๖๕๕,๑๓๖	๖,๒๔๔,๘๕๘	๒๕
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร	๓,๕๙๐,๐๐๐	๖๖๓,๘๙๕	๑๙
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๘,๒๒๓,๐๐๐	๓๐,๕๗๒,๘๐๐	๕๓
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	๒,๖๓๐,๐๐๐	๑๒๗,๙๐๐	๕
รวม	๘๙,๐๑๘,๑๓๖	๓๗,๖๐๙,๔๕๓	-
ร้อยละ	๑๐๐	๔๓	-

แผนภูมิ : แสดงการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔




๔. จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แยกตามยุทธศาสตร์

ตาราง : แสดงการจำนวนโครงการที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	โครงการตาม ข้อบัญญัติ (บาท)	โครงการที่ เบิกจ่าย(บาท)	ร้อยละโครงการ ที่เบิกจ่าย
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๐	๐	๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	๒๒	๑๐	๔๕.๔๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร	๗	๕	๗๑.๔๓
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๖	๖๔	๘๔.๒๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	๔	๑	๒๕.๐๐
รวม	๑๐๙	๘๐	๗๓.๔๐

แผนภูมิ : แสดงจำนวนโครงการที่เบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จำนวน ๗ โครงการ และบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ จำนวน ๕ โครงการ **รวมทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ** ถูกนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐

๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จำนวน ๗๑ โครงการ และบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๘ โครงการ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ **รวมทั้งสิ้น ๘๑ โครงการ** ถูกนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๖

- เบิกจ่าย จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๖
- ไม่เบิกจ่าย จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๑
- กั้นเงินไม่ก่อกั้นผู้กั้น จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๓

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	เบิกจ่าย
๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๓๐,๐๐๐	๑๘๐	๑๑๒/๓๐	ไม่ได้เบิกจ่าย
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓,๐๐๗,๒๓๖	๑๘๒	๑๐๗/๑๘	๓,๐๐๖,๖๗๖
๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	๕๗,๐๐๐	๑๘๑	๑๑๐/๒๓	ไม่ได้เบิกจ่าย
๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐๐,๐๐๐	๑๘๑	๑๐๗/๑๔	ไม่ได้เบิกจ่าย
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษา,บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๓๐๐,๐๐๐	๑๘๒	๑๑๓/๓๑	ไม่ได้เบิกจ่าย
๖	ค่าต่อเติมและดัดแปลงอาคารบ้านพัก ต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๘	๑๐๗/๑๓	กั้นเงิน ไม่ก่อกั้นผู้กั้น
๗	โครงการจัดงานและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดนครพนม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๕๙	๑๑๔/๔	๑๔๐,๐๐๐

๘	โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดนครพนม	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๐	๑๑๔/๕	ไม่ได้เบิกจ่าย
๙	โครงการส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม ท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓,๑๕๐,๐๐๐	๒๖๑- ๒๖๕	๑๑๔/๘	๘๕๐,๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล	๗๑๐,๙๐๐	๒๐๓	ต.๒ ๗/๓	กั้นเงิน ไม่ก่องหนี่ผูกพัน ๗๑๐,๙๐๐
๑๑	โครงการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม	๑๐๐,๐๐๐	๒๕๐	๑๑๘/๑	ไม่ได้เบิกจ่าย
๑๒	โครงการประกวดเพลงลูกทุ่งไทยทางไกล ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๐	๑๑๙/๘	๗๘,๐๒๑
๑๓	โครงการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการ เลือกตั้ง	๕๐,๐๐๐	๒๕๑	๑๔๙/๑๒	ไม่ได้เบิกจ่าย
๑๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ องค์กรสตรีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๒	๑๑๙/๑๑	๑๖๐,๓๐๐
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภายใต้ กิจกรรม "ฟื้นฟูสานสัมพันธ์วัยสูงอายุ"	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๓	๑๑๘/๔	๙๑,๗๗๖
๑๖	โครงการรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาด ยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๒๕๓	๑๑๙/๗	ไม่ได้เบิกจ่าย
๑๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบ อาชีพของผู้พิการและด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	๒๕๔	๑๑๘/๕	๙๘,๓๕๒
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริม องค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน	๑๐๐,๐๐๐	๒๕๕	๑๒๑/๑๙	ไม่ได้เบิกจ่าย
๑๙	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๗๐	๑๒๘/๘	๑,๒๗๐,๙๐๓
๒๐	โครงการบริหารจัดการของเสียอันตราย ชุมชนจังหวัดนครพนมแบบครบวงจรมุ่งสู่ เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๑	๑๒๘/๗	๑๑๕,๘๐๐
๒๑	ค่าติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวก	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๗๔	๑๒๗/๖	กั้นเงิน ไม่ก่องหนี่ผูกพัน ๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๒	โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อและไม่ติดต่อ	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๐๔	๑๓๐/๘	๖๘,๕๐๐
รวม		๒๕,๖๕๕,๑๓๖	-	-	๖,๒๓๕,๘๕๘

หมายเหตุ

ต หมายถึง แผนพัฒนาเพิ่มเติม

ผูกพัน หมายถึง ก่องหนี่ผูกพันหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๒ สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาตามสังคัม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบความสามารถของตนเองและสามารถแข่งขันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ๒. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ๓. เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ ๔. เพื่อสร้างโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ๕. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการจัดการศึกษาขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครพนมสู่เวทีสาธารณชน	นักเรียน ครูผู้สอน จำนวน ๑๐๐ คน ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ครูและนักเรียนของโรงเรียนมีประสบการณ์ด้านวิชาการมากขึ้น	พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๔	๓๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม	๑. การรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ๒. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ๓. ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และรัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม	พฤศจิกายน ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔	๓,๐๐๗,๒๓๖	๓,๐๐๖,๖๗๖	ไม่มีรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย/ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑. เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็น	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม จำนวน ๙ คน ตัวชี้วัด ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม เข้าร่วมประชุม	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๔	๕๗,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
๔	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานแผนพัฒนาการศึกษาปี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อให้การจัดทำแผนการศึกษาปีเป็นไปตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนฯ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาปีแก่ อปท. ในเขตจังหวัดนครพนม ตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๔	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษา, บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมและกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรครู คณะกรรมการสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่และสร้างวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับ ตลอดจจนส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และทัศนคติ ๒. เพื่อเสริมสร้างความรัก สามัคคีระหว่างหน่วยงาน ๓. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ อย่างมีระบบจากประสบการณ์จริงในการศึกษาดูงานหน่วยงานและสถานที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน	ข้าราชการครูและคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม จำนวน ๓๙ คน ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ข้าราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม พึ่งพอใจกับการพัฒนาตนเอง	พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๔	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๖	ค่าต่อเติมและ ตัดแปลง อาคารบ้านพัก ต่อเติมอาคารเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัด นครพนม	เพื่อให้มีสถานที่ในการปฏิบัติงานและส่งเสริม การเรียนการสอน	ต่อเติมและตัดแปลงอาคารบ้านพัก ต่อเติม อาคารเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม จำนวน ๑ แห่ง ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีพื้นที่ทำกิจกรรม เพิ่มขึ้น	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	กันเงิน ไม่ก่อหนี้ ผูกพัน	กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน
๗	โครงการจัดงานและ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่นจังหวัด นครพนม	เพื่อกระตุ้น/ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน รู้สึกรัก/หวงแหน มรดกไทยในท้องถิ่น	กิจกรรมงานประเพณีในพื้นที่จังหวัด นครพนม ทั้ง ๑๒ อำเภอ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักท่องเที่ยว เพิ่มมากขึ้น ประชาชนอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	การดำเนินงานแบ่งเป็น โครงการย่อย จำนวน ๒ โครงการ
	๗.๑ โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเสี้ยมผี ปูตา (ขึ้นศาลเจ้าพ่อ- เจ้าแม่สองนาง) ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม			-	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ดำเนินการ วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ร้อยละ ๙๗ ของผู้เข้าร่วม กิจกรรมมีความพึงพอใจ
	๗.๒ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี บุญเผะเหวด ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม		ประชาชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	-	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ดำเนินการ วันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ร้อยละ ๙๖.๒ ของ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง พอใจ มีความพึงพอใจ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๘	โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดนครพนม	เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของท้องถิ่น	พื้นที่จังหวัดนครพนม ทั้ง ๑๒ อำเภอ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น	มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๔	๓๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
๙	โครงการส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูเอกลักษณ์และชนบทรามเนียมประเพณีของท้องถิ่น ๒. เพื่อกระตุ้น/ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรู้สึกรัก/หวงแหน	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม และสภาวัฒนธรรมอำเภอ ทั้ง ๑๒ อำเภอ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนเกิดความพึงพอใจ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนเกิดความสามัคคีเพิ่มขึ้น ๓. ร้อยละ ๘๐ มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น	ตุลาคม ๖๓ – กันยายน ๖๔	๓,๕๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอ จำนวน ๔ อำเภอ
	๙.๑ สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพง ประเพณี ท้องถิ่น	ดำเนินโครงการส่งเสริมงาน	สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพง	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการวันที่ ๑๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ไม่มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	๙.๒ สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทน ประเพณีท้องถิ่น	ดำเนินโครงการส่งเสริมงาน	สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าอุเทน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ วันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ ไม่มีการประเมินผลตามตัวชี้วัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
	๙.๓	สภาวัฒนธรรมอำเภอโพธารวัตร ดำเนินโครงการส่งเสริมงานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น	สภาวัฒนธรรมอำเภอโพธารวัตร	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ดำเนินการ วันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ ไม่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
	๙.๔	สภาวัฒนธรรมอำเภอโนนแดง ดำเนินโครงการส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	สภาวัฒนธรรมอำเภอโนนแดง	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ดำเนินการระหว่าง เดือน มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔ ไม่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑๐	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล	๑. เพื่อให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม มีสนามฟุตบอลที่ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ๒. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมมีสถานที่จัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ๓. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมมีสถานที่ฝึกซ้อมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาฟุตบอล ที่ได้มาตรฐาน	สนามฟุตบอลพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า สนามกว้างไม่น้อยกว่า ๔๙x๘๙ เมตร มีประตูฟุตบอล ๑ ชุด (๒ ด้าน) สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม จำนวน ๑ สนาม	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๔	๗๑๐,๙๐๐	กันเงิน ไม่เกินนี้ ผู้กักพัน	กันเงินไม่ก่อกพันผู้กักพัน ๗๑๐,๙๐๐
๑๑	โครงการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBERONE	๑. เพื่อสร้างกระแสค่านิยมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในกลุ่มเยาวชน ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ๒. เพื่อใช้เวลาวางให้เกิดประโยชน์และชุมชนจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ๓. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดของจังหวัดนครพนม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยเด็ก เยาวชน และประชาชน ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๔	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๑๒	โครงการประกวดเพลงลูกทุ่งไทยห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBERONE จังหวัดนครพนม	เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ตัวชี้วัด ร้อยละ ๗๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด	กันยายน ๒๕๖๔	๒๐๐,๐๐๐	๗๘,๐๒๑	ดำเนินการระหว่างวันที่ ๓-๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผลการประเมินร้อยละ ๙๑ มีความพึงพอใจ
๑๓	โครงการประชาสัมพันธ์ และการสนับสนุนการเลือกตั้ง	เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ	ประชาชนในเขตจังหวัดนครพนม ตัวชี้วัด ร้อยละ ๖๐ ของประชาชนรับทราบข้อมูล	ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรี สมาชิกเครือข่ายสตรี เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง	อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มเครือข่ายสตรีของ อบจ.นครพนม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาสตรี ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนได้รับความรู้	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๐,๓๐๐	ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน ๒ รุ่น ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๕ การดำเนินการตามโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประชาชนได้รับประโยชน์ และเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์ใหม่ให้แก่กลุ่มสตรีให้เห็นควรส่งเสริมให้มีการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๑๕	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม "ฟื้นฟูสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ"	เพื่อสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุและครอบครัว	ผู้สูงอายุในจังหวัดนครพนมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ	มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๔	๒๐๐,๐๐๐	๙๑,๗๗๖	ดำเนินกิจกรรมวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน ๘๐ คน ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๕ การดำเนินการตามโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประชาชนได้รับประโยชน์ เห็นควรส่งเสริมให้มีการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง
๑๖	โครงการรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของเสพติด	เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ	เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครพนมและประชาชนทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ คน ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด	มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๖	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
๑๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมอาสาสมัครผู้พิการและด้อยโอกาส	เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพประกอบอาชีพให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีงานทำ	กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๓๕๒	จัดกิจกรรมฝึกอบรมในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๐ คน โรงแรมไอโฮเทล ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๕ ประชาชนได้รับประโยชน์ โดยทั่วถึง และดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เห็นควรส่งเสริมให้มีการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๑๘	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน และเยาวชน	เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน เสริมสร้างภาวะผู้นำ สร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการบริหารองค์กร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน ๑๐๐ คน ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ได้รับความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วม	มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๔	๑๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการ
๑๙	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สร้างความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชน การแก้ไขปัญหาสาธารณภัย	ประชาชนในจังหวัดนครพนม ทั้ง ๑๒ อำเภอ ตัวชี้วัด จำนวนครั้งที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในอำเภอของจังหวัดนครพนม	ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑,๒๗๐,๙๐๓	ให้การช่วยเหลือประชาชนในเขตจังหวัดนครพนม จำนวน ๙ ครั้ง ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๘
๒๐	โครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนครพนมแบบครบวงจรมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑. เพื่อให้บริการในการเก็บขนและนำของเสียอันตรายชุมชนไปกำจัดอย่างถูกต้อง สุขาภิบาล ๒. เพื่อลดปริมาณสารพิษที่ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากของเสียอันตรายชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดนครพนม	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๑๑๕,๘๐๐	ดำเนินการเก็บรวบรวมของเสียอันตราย จำนวน ๖,๘๗๐ กิโลกรัม ประชาชน มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๙๗

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๒๑	คำติดตั้งเครื่องหมาย จรรยาและสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย	เพื่อสร้างความปลอดภัยในการดำรงชีวิต ให้แก่ประชาชน	ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตัวชี้วัด จำนวนเครื่องหมายที่ติดตั้ง	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	กันเงิน ไม่ก่อกหน้าผู้ผูกพัน	กันเงินไม่ก่อกหน้าผู้ผูกพัน ๑,๐๐๐,๐๐๐
๒๒	โครงการป้องกัน การแพร่ระบาดของ ขอโรคติดต่อและ ไม่ติดต่อ	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	เงินอุดหนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นครพนม ในการดำเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนพึงพอใจ ๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เสียชีวิตจากโรคติดต่อ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๘,๕๐๐	ดำเนินโครงการเสร็จ เรียบร้อย - ไม่มีเอกสารให้ตรวจสอบ
รวม					๒๖,๖๙๐,๕๒๘	๖,๐๙๔,๘๕๘	๖,๐๙๔,๘๕๘

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๘ โครงการ
ถูกนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๐

- เบิกจ่าย จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓

- ไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น	เบิกจ่าย
๑	โครงการส่งเสริม และพัฒนารายได้ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๗	๑๓๓/๗	๒๑๑,๘๒๐
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ จริยธรรมเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๔	๑๔๙/๑๓	๑๐๓,๙๑๕
๓	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบประชาชน(อบจ.สัญจร)	๕๐๐,๐๐๐	๒๕๕	๑๔๘/๙	๒๐๒,๙๓๐
๔	โครงการตรวจติดตามประเมินผล แผนงานโครงการ	๑๐,๐๐๐	๒๔๙	๑๔๘/๗	ไม่ได้เบิกจ่าย
๕	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการ แก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๔๙	๑๒๔/๒๖	ไม่ได้เบิกจ่าย
๖	โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๑	๑๔๘/๔	๘๓,๐๐๐
๗	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์การพัฒนากองครักษ์ ส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๒	๑๔๘/๕	๖๒,๒๓๐
รวม		๒,๕๑๐,๐๐๐	-	-	๖๖๓,๘๙๕

หมายเหตุ ต หมายถึง แผนพัฒนาเพิ่มเติม

ผูกพัน หมายถึง ก่อหนี้ผูกพันหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บข้อมูลรายได้ให้สูงขึ้น	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ เงินรายได้จากการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น	พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๓๐๐,๐๐๐	๒๑๑,๘๒๐	กองคลังจัดทำบัญชีเพิ่มเติมขึ้น ร้อยละ ๑๖.๓๑ เมื่อเทียบกับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๑. ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าปลีกยกสูบเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๐ ๒. ภาษีบำรุง อบจ.จากการค้าปลีกน้ำมันเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ -๐.๓๘ ๓. ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.จากผู้เข้าพักโรงแรมเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๕
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในท้องถิ่น	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาศักยภาพและได้รับองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม บทบาทอำนาจหน้าที่ และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้เข้ารับเข้าการอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการนำกลไกของรัฐมาเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในระดับท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล	ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในจังหวัดนครพนม จำนวน ๓๐๐ คน ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับการอบรม ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น	๑๖ กันยายน ๒๕๖๔	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๓,๙๑๕	ร้อยละ ๗๗.๓๓ ของผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจมาก

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๓	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พบบประชาชน (อบจ.สัจจร)	เพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหา ความ ต้องการของประชาชน เพื่อนำมาหา แนวทางแก้ไขในพื้นที่เป้าหมาย และให้ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการกำหนดทิศทาง การพัฒนาท้องถิ่น การกำจัดการขมุกขมอญ และสิ่งปฏิญธรวม การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่าง ๆ	ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม รวม ๑๒ อำเภอ ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้ใช้บริการพึงพอใจ	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๒๐๒,๘๓๐	ร้อยละ ๗๗.๓๓ ของผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจมาก
๔	โครงการตรวจติดตาม ประเมินผลแผนงาน โครงการ	เพื่อตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน- จังหวัดนครพนม	กิจกรรม/โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนมและให้การสนับสนุน ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของโครงการที่ดำเนินการ	ธันวาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการบูรณาการ ความร่วมมือในการ แก้ไขปัญหา และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครพนม	๑. ส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขปัญหา การประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน ในท้องถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืน เพื่อลด ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน ๒. ส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขปัญหา ด้านสาธารณสุขโรค สาธารณูปการและ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ฯลฯ	๑. กิจกรรมฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ๒. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพ การสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน ๓. กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความเข้าใจใน การส่งเสริมอาชีพจังหวัดนครพนมได้รับการส่งเสริม การค้า การลงทุน กิจกรรมสามารถเห็นผลอย่าง เป็นรูปธรรม ประชาชนเกิดความพึงพอใจ	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๖	โครงการประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมในการพัฒนาท้องถิ่น	ประชาชน ๑๒ อำเภอ ในจังหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมงานเกิดความพึงพอใจ	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๔	๓๐๐,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	ดำเนินการประชุมระดับจังหวัด ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๓๕ คน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารโรงจอดรถด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จำนวน ๗๔ คน ประชาชน ร้อยละ ๘๐.๕ มีความพึงพอใจ
๗	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์การปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม	ผู้แทนภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัด ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมงานเกิดความพึงพอใจ	๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔	๒๐๐,๐๐๐	๖๒,๒๓๐	ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประชาชน ร้อยละ ๘๐.๕ มีความพึงพอใจ
รวม					๕๐๐,๐๐๐	๑๔๕,๒๓๐	

๓.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จำนวน ๒๔๖ โครงการ และบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๓ โครงการ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ จำนวน ๑ โครงการ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔/๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ โครงการ และเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕/๒๕๖๓ จำนวน ๑๑ โครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๗๓ โครงการ ถูกนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๐

โครงการที่ดำเนินการ	จำนวน ๖๔ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๑
- โครงการที่เบิกจ่าย	จำนวน ๔๔ โครงการ	
- ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวน ๒๐ โครงการ	
โครงการที่ไม่เบิกจ่าย	จำนวน ๑๒ โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๘
- ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	จำนวน ๑๑ โครงการ	
- ไม่ดำเนินโครงการ	จำนวน ๑ โครงการ	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	เบิกจ่าย/ วันที่เบิกจ่าย
๑	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลธาตุพนม - บ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ ๘ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จำนวน ๖ ชุด ๗ละ ๘๐,๐๐๐.- บาท	๔๘๐,๐๐๐	๒๐๕	พ.๑ ๑๑/๖	๔๑๔,๐๐๐ กันเงิน ก่อหนี้ผูกพัน
๒	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านโคกสว่างพัฒนา ตำบลธาตุพนมเหนือ เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ จำนวน ๗ ชุด ๗ละ ๗๐,๐๐๐.- บาท	๔๙๐,๐๐๐	๒๐๖	พ๑ ๒๑/๕๕	๔๘๙,๐๐๐ กันเงิน ก่อหนี้ผูกพัน
๓	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านหนองหอยท่า หมู่ที่ ๖ ตำบลธาตุพนมเหนือ เชื่อมบ้านธาตุพนม หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จำนวน ๖ ชุด ๗ละ ๘๐,๐๐๐.- บาท	๔๘๐,๐๐๐	๒๐๗	พ๑ ๑๑/๕	๔๑๔,๐๐๐ กันเงิน ก่อหนี้ผูกพัน
๔	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านหัวบึงทุ่ง (ทต.ธาตุพนม) - บ้านโคกสว่างพัฒนา (ทต.ธาตุพนมใต้) อำเภอธาตุพนมใต้ จำนวน ๖ ชุด ๗ละ ๘๐,๐๐๐.- บาท	๔๘๐,๐๐๐	๒๐๘	พ๑ ๒๑/๕๔	๔๑๔,๐๐๐ กันเงิน ก่อหนี้ผูกพัน
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ (โพนสวรรค์-กุสุมาลย์) - บ้านท่าเรือ จังหวัดนครพนม	๔,๐๐๐,๐๐๐	๒๐๙	พ๑ ๑๕๐/๑	๔,๖๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) กันเงิน ไม่ก่อหนี้ผูกพัน

๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางเทศบาลตำบลท่าอุเทน - บ้านนา ผักปอด ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน	๕๐๐,๐๐๐	๒๐๙	๒๐๕/๒๓๖	๕๐๐,๐๐๐ กันเงิน ไม่ก่อหนี้ผูกพัน
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านคำแก้ม ตำบลอาจสามารถ - บ้าน นาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๐	๒๔๗/๔๓๐ ป.๔ ๗๕	๔๙๐,๐๐๐ กันเงิน ก่อหนี้ผูกพัน
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านคำเตย ตำบลท่าจำปา อำเภอ ท่าอุเทน - บ้านดง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๑	พ๑ ๑๒/๗	๔๘๙,๕๐๐ กันเงิน ก่อหนี้ผูกพัน
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโคกสว่างพัฒนาตำบลธาตุพนม เหนือ - เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ อำเภอธาตุพนม	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๑	พ๑ ๑๓/๕	๔๘๙,๐๐๐ กันเงิน ก่อหนี้ผูกพัน
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโคกหินแฮ่ ตำบลโคกหินแฮ่ - บ้านทุ่งสว่าง ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๒	๒๔๔- ๒๔๕/๓๗๙	๔๙๐,๐๐๐ กันเงิน ก่อหนี้ผูกพัน
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านไชยศรี ตำบลหนองแวง - บ้าน โพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอ บ้านแพง จังหวัดนครพนม	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๒	๒๔๔- ๒๔๕/๓๗๙	๔๘๙,๐๐๐ กันเงิน ก่อหนี้ผูกพัน
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านดอนปอ ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนา หว้า จังหวัดนครพนม -บ้านนาเมือง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๒	พ๕ ๘/๗	๔๙๐,๐๐๐ กันเงิน ก่อหนี้ผูกพัน
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านตาล ตำบลโนนตาล - บ้านชะหว้า ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๓	๒๐๑/๒๑๖	๔๘๙,๙๐๐ กันเงิน ก่อหนี้ผูกพัน
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านตาลปากน้ำ ตำบลไชยบุรี อำเภอ ท่าอุเทน - ทางหลวงแผ่นดินท่าอุเทน - ศรีสงคราม	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๓	๑๗๓/๙๐	๔๙๐,๕๐๐ กันเงิน ก่อหนี้ผูกพัน
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนาดี ตำบลหนองซน - บ้าน โนน อุดมดี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๔	๒๖๕/๔๖๙	๔๙๒,๐๐๐ ๖/๐๘/๖๔

๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนาทม หมู่ที่ ๔ ตำบลนาทม - บ้าน โนนอุดมดี หมู่ที่ ๖ ตำบลคอนเตย อำเภอนาทม	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๔	พ๑ ๑๓/๑๓	๔๙๑,๕๐๐ ๙/๐๘/๖๔
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนาทุ่งมั่ง - สามแยกห้วยปลาตุก ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๕	พ๑ ๑๖/๓๒	๔๙๑,๐๐๐ กันเงิน ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนาผือ หมู่ที่ ๓,๘ ตำบลคำพิ ไปอ่างเก็บน้ำห้วยกอกคุณ เชื่อมพื้นที่ ตำบลก้านเหลือง	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๖	พ๑ ๑๙/๔๘	๕๐๐,๐๐๐ กันเงิน ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
๑๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย - บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอมือเมืองนครพนม	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๖	๑๘๓/๑๓๑	๔๙๑,๐๐๐ กันเงิน ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนาเหนือ ตำบลท่าอุเทน - บ้าน ตำบลโนนตาล อำเภوتاอุเทน	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๗	๑๕๙/๓๕	๔๙๑,๘๐๐ ๒๑/๐๗/๖๔
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านปากหวาย ตำบลเวินพระบาท - บ้านโพนก่อ ตำบลรามราช อำเภوتاอุเทน	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๗	๑๕๘/๓๒	๔๘๙,๙๐๐ กันเงิน ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ - บ้าน นาราชควายน้อย ตำบลนาราชควาย อำเภอมือเมืองนครพนม	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๘	๑๘๒/๑๒๙	๔๙๐,๖๐๐ กันเงิน ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านพีชผล ตำบลนางัว - บ้านไผ่ล้อม ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๙	๒๖๖/๔๗๔	๔๙๑,๕๐๐ ๑๙/๐๗/๖๔
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโพนสนุก หมู่ ๒ ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (สาย ท้ายหมู่บ้านโพนสนุกด้านทิศเหนือไป ตำบลพิมาน)	๕๐๐,๐๐๐ โอนลด (๔๐,๐๐๐)	๒๒๐	พ๕ ๖/๑	๔๖๐,๐๐๐ กันเงิน ไม่ก่อนนี้ผูกพัน
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านม่วง ตำบลเวินพระบาท - บ้าน โสกเหนือ ตำบลเวินพระบาท อำเภوتاอุเทน	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๐	พ๔ ๑๔/๖	๔๘๙,๘๐๐ กันเงิน ไม่ก่อนนี้ผูกพัน

๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังส้ม ตำบลปลาปาก - บ้านวังกระเบา ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๑	๒๖๗/๔๗๘	๔๙๐,๐๐๐ กันเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านสร้างแป้น ตำบลนางาม - บ้าน ดงบาก ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๑	๑๘๙/๑๕๘	ไม่เบิกจ่าย โอนลด ๕๐๐,๐๐๐
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองดุด ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม - บ้าน ท่าคำไฮ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๗	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๒	พ๕ ๙/๑๑	๔๙๐,๙๐๐ ๒๒/๐๙/๖๔
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองบัว ตำบลนาราชควาย - บ้านนามูลอื่น ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๒	๒๕๗/๔๒๙	๔๘๙,๙๐๐ กันเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหัวบึงทุ่ง (ทต.ธาตุพนม) - บ้าน ดอนกลาง ตำบลธาตุพนม	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๓	พ๑ ๑๙/๔๕	๔๘๙,๕๐๐ กันเงิน ก่อนนี้ผูกพัน
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา - บ้านดอนแดง ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอนาหว้า	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๓	พ๕ ๗/๖	๔๙๒,๐๐๐ ๙/๐๗/๖๔
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า - บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๔	พ๕ ๙/๑๐	๔๙๒,๐๐๐ ๑๔/๐๗/๖๔
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า - บ้านดอนมะจ่าง ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๔	พ๕ ๘/๙	๔๙๐,๘๐๐ ๒๙/๐๙/๖๔
๓๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านนาคอย ตำบลนาเตือ อำเภอศรีสงคราม - บ้านจิว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๒๕	๒๒๘/๓๓๕	๑,๐๐๐,๐๐๐ กันเงิน ไม่ก่อนนี้ผูกพัน

๓๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านพระของ ตำบลพระของ - บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒๒๕	๒๒๖/๓๒๘	๒,๐๐๐,๐๐๐ กั้นเงิน ไม่ก่อกั้นผู้กพัน
๓๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านเรณู ตำบลเรณู - บ้านสร้างแป้น ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๒๖	๒๑๕/๒๘๙	๑,๐๐๐,๐๐๐ กั้นเงิน ไม่ก่อกั้นผู้กพัน
๓๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก - บ้านหัวภูธร ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๒๖	พ๔ ๑๓/๓	๑,๐๐๐,๐๐๐ กั้นเงิน ไม่ก่อกั้นผู้กพัน
๓๘	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามห้วยแคน ตอนล่างจากบ้านม่วง หมู่ที่ ๑,๗ ตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาหว้า - บ้านหนองนกทา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์สว่าง อำเภอศรีสงคราม	๒,๖๔๐,๐๐๐	๒๒๗	พ๔ ๑๖/๑๒	๒,๖๔๐,๐๐๐ กั้นเงิน ไม่ก่อกั้นผู้กพัน
๓๙	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบและบริเวณอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จำนวน ๑๘๒ ชุด ๗๐,๐๐๐.-บาท	๑๒,๗๔๐,๐๐๐	๒๒๘	พ๒๔๗/๓๘๕	๑๒,๗๔๐,๐๐๐ กั้นเงิน ไม่ก่อกั้นผู้กพัน
๔๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาคอย ตำบลยอดขาด - บ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๙	๒๗๖/๕๒๑	๔๘๙,๐๐๐ ๐๗/๐๘/๖๔
๔๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้างโรงเรียนหนองผักแว่นฯ เส้นทางหนองสองห้อง ตำบลโคกสี - บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก	๔๙๘,๐๐๐	๒๒๙	๒๕๑/๔๐๔	๔๘๙,๐๐๐ ๑๔/๐๖/๖๔
๔๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดง ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน - บ้านอ้วน ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม	๔๙๐,๐๐๐	๒๓๐	๒๗๓/๕๐๖	๔๘๘,๐๐๐ ๑๓/๐๕/๖๔
๔๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านต๋องน้อย หมู่ที่ ๒ (ตำบลโคกหินแฮ่) - บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ ๗ (ตำบลท่าลาด) อำเภอเรณูนคร	๕๐๐,๐๐๐	๒๓๐	พ๕ ๘/๘	๔๙๐,๐๐๐ ๐๙/๐๔/๖๔

๔๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนกเหาะ ตำบลโคกสูง - บ้านกอก ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก	๔๙๘,๐๐๐	๒๓๑	๒๘๓/๕๕๖	๔๘๙,๕๐๐ ๑๕/๐๖/๖๔
๔๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาคอย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัด นครพนม - บ้านงิ้ว ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐	๒๓๑	๑๗๖/๖๖	๔๙๑,๐๐๐ ๑๓/๐๕/๖๔
๔๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาคอย ตำบลยอดขาด - บ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง	๕๐๐,๐๐๐	๒๓๒	๑๖๒/๔๙	๔๘๙,๐๐๐ ๑๗/๐๕/๖๔
๔๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางัว ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัด นครพนม - บ้านคำกั้ง ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐	๒๓๒	๑๗๘/๑๑๑	๔๙๐,๐๐๐ ๐๖/๐๕/๖๔
๔๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนางัว ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัด นครพนม - บ้านเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	๕๐๐,๐๐๐	๒๓๓	๑๗๘/๑๑๓	๔๙๐,๐๐๐ ๐๖/๐๕/๖๔
๔๙	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางาม ตำบลกุดตาไก่ - บ้านใหม่วังเชื่อม ตำบล ปลาปาก อำเภอปลาปาก	๔๙๘,๐๐๐	๒๓๓	๒๘๒/๕๕๔	๔๙๐,๐๐๐ ๒๔/๐๖/๖๔
๕๐	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาดอกไม้ ตำบลกุดตาไก่ - บ้านปลาปากน้อย ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก	๕๐๐,๐๐๐	๒๓๔	๒๘๓/๕๕๕	๔๙๐,๐๐๐ ๑๗/๐๖/๖๔
๕๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาดอกไม้ หมู่ ๑๑ ตำบลกุดตาไก่ - บ้านนาขาม หมู่ ๑๔ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก	๕๐๐,๐๐๐	๒๓๔	๒๕๓/๔๑๔	๔๘๙,๕๐๐ ๐๙/๐๖/๖๔
๕๒	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนา สมบูรณ์ ตำบลวังยาง - บ้านโพนสว่าง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง	๔๔๐,๐๐๐	๒๓๕	๒๗๖/๕๒๒	๔๓๕,๐๐๐ ๑๗/๐๕/๖๔
๕๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาสามัคคี หมู่ ๑๒ ตำบลนาทม - บ้านโนนอุดมดี หมู่ ๖ ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม	๕๐๐,๐๐๐	๒๓๕	พ๑ ๑๓/๑๖	๔๙๐,๐๐๐ ๒/๔/๒๕๖๔
๕๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาสีนวล ตำบลโคกสว่าง - บ้านกอก ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก	๔๙๗,๐๐๐	๒๓๖	๒๖๗/๔๗๙	๔๙๐,๕๐๐ ๑๗/๐๖/๖๔

๕๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนิคมทหารผ่านศึก ตำบลอู่หมื่น อำเภอธาดุพนม จังหวัดนครพนม - บ้านนิคมทหารผ่านศึก ตำบลดงหมู อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	๒๓๖	๒๓๒-๒๓๓ / ๕๐๓	๔๘๙,๐๐๐ ๒๔/๓/๒๕๖๔
๕๖	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนคุณ ตำบลปลาปาก - บ้านนกเหาะ ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก	๔๘๓,๐๐๐	๒๓๗	๒๕๔/๔๑๙	๔๗๕,๐๐๐ ๒๑/๐๖/๖๔
๕๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านชะหว่า หมู่ที่ ๕ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า	๕๐๐,๐๐๐	๒๓๗	พ๕ ๗/๕	๔๘๙,๐๐๐ ๑๗/๐๕/๖๔
๕๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพะทาย ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน - บ้านเสี้ยว ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม	๕๐๐,๐๐๐	๒๓๘	๒๓๓/๕๐๕	๔๘๘,๕๐๐ ๒๑/๐๔/๖๔
๕๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านรามราช ตำบลรามราช - บ้านดงสว่าง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม	๔๙๐,๐๐๐	๒๓๘	๑๘๔/๑๓๘	๔๘๕,๐๐๐ ๓๐/๐๘/๖๔
๖๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังโพธิ์ ตำบลกุดาไ้ - บ้านหนองบัว ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก	๕๐๐,๐๐๐	๒๓๙	๑๗๙/๑๑๔	๔๘๙,๐๐๐ ๒๑/๐๖/๖๔
๖๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวังยาง ตำบลวังยาง - บ้านนาคอย ตำบลยอดขาด อำเภอวังยาง	๕๐๐,๐๐๐	๒๓๙	๒๓๗/๕๒๕	๔๘๘,๐๐๐ ๐๗/๐๔/๖๔
๖๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสามแยก ตำบลวังยาง - บ้านยอดขาด - บ้านม่วง ตำบลโคกสูง อำเภอ ปลาปาก	๕๐๐,๐๐๐	๒๔๐	๒๓๖/๕๒๔	๔๘๘,๕๐๐ ๐๗/๐๔/๖๔
๖๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสีหิน ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก - บ้านยอดขาด ตำบลยอดขาด อำเภอวังยาง	๔๙๘,๐๐๐	๒๔๐	๑๖๔/๕๖	๔๘๘,๙๐๐ ๑๔/๐๖/๖๔
๖๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองคอง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก - บ้านโพธิ์สว่าง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง	๕๐๐,๐๐๐	๒๔๑	๑๙๐/๑๖๓	๔๙๐,๐๐๐ ๒๑/๐๕/๖๔
๖๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองซน ตำบลหนองซน - บ้านโนนอุดมดี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม	๔๙๗,๐๐๐	๒๔๑	พ๔ ๑๕/๑๐	๔๘๙,๐๐๐ ๒/๔/๒๕๖๔
๖๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง - บ้านยอดขาด ตำบลยอดขาด อำเภอวังยาง	๕๐๐,๐๐๐	๒๔๒	๒๕๑/๔๐๕	๔๘๙,๐๐๐ ๑๐/๐๖/๖๔

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๑	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สาย บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลธาตุพนม - บ้านหนองกุด แคน หมู่ที่ ๘ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จำนวน ๖ ชุดๆ ละ ๘๐,๐๐๐.- บาท	เพื่อการสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	จำนวน ๖ ชุด ะละ ๘๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๘๐,๐๐๐	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน ๔๑๔,๐๐๐
๒	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สาย บ้านโคกสว่างพัฒนา ตำบลธาตุ พนมเหนือ เชื่อมทางหลวง แผ่นดิน ๒๑๒ จำนวน ๗ ชุด ะละ ๗๐,๐๐๐.- บาท	เพื่อการสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	จำนวน ๗ ชุด ะละ ๗๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๙๐,๐๐๐	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน ๔๘๙,๐๐๐
๓	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สาย บ้านหนองหอยท่า หมู่ที่ ๖ ตำบลธาตุพนมเหนือ เชื่อมบ้านธาตุพนม หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุพนม อำเภอ ธาตุพนม จำนวน ๖ ชุด ะละ ๘๐,๐๐๐.- บาท	เพื่อการสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย	จำนวน ๖ ชุด ะละ ๘๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๘๐,๐๐๐	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน ๔๑๔,๐๐๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๔	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านหัวบึงทุ่ง (ทต.ชาตุพนม) - บ้านโคกสว่างพัฒนา (ทต.ชาตุพนมใต้) อำเภอ ชาตุพนมใต้ จำนวน ๖ ชุด ชุดละ ๘๐,๐๐๐.- บาท	เพื่อการสัญจรไป-มา สะดวกรวดเร็วปลอดภัย	จำนวน ๖ ชุด ฤๅละ ๘๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ๑. รั้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. รั้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๘๐,๐๐๐	กันเงินก่อนนี้ผู้กัพัน	กันเงินก่อนนี้ผู้กัพัน ๔๑๔,๐๐๐
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๘ (โพนสวรรค์-กุสุมาลย์) - บ้านท่าเรือ) จังหวัดนครพนม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร ไหล่ทางกว้าง ๑.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔,๐๐๐,๐๐๐	กันเงิน ไม่ก่อนนี้ผู้กัพัน	กันเงินไม่ก่อนนี้ผู้กัพัน ๔,๖๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม ๖๐๐,๐๐๐ บาท)
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเทศบาลตำบลท่าอุเทน - บ้านนาฝักบอด ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน	เพื่อพัฒนาระบบเส้นทาง ให้ได้มาตรฐาน	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๖๕ เมตร ทหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. รั้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. รั้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กันเงิน ไม่ก่อนนี้ผู้กัพัน	กันเงินไม่ก่อนนี้ผู้กัพัน ๕๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเก็ม ตำบล อาจสามารถ - บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง นครพนม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	<p>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย</p> <p>๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กันเงิน ก่อนนี้ผูกพัน	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน ๔๘๐,๐๐๐
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเตย ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน - บ้านตง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	<p>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย</p> <p>๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กันเงิน ก่อนนี้ผูกพัน	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน ๔๘๙,๕๐๐
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสว่างพัฒนา ตำบลธาตุพนมเหนือ - เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	<p>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร ตามแบบ ท ๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มา สะดวกปลอดภัย</p> <p>๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กันเงิน ก่อนนี้ผูกพัน	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน ๔๘๙,๐๐๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกหินแฮ่ ตำบลโคกหินแฮ่ - บ้านทุ่งสว่าง ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กันเงิน ก่อนนี้ผู้กัพัน	กันเงินก่อนนี้ผู้กัพัน ๔๙๐,๐๐๐
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไชยศรี ตำบลหนองแขวง - บ้านโพหนอง ตำบลโพหนอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กันเงิน ก่อนนี้ผู้กัพัน	กันเงินก่อนนี้ผู้กัพัน ๔๘๙,๐๐๐
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนบอ ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม - บ้านนาเมือง ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไปมาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กันเงิน ก่อนนี้ผู้กัพัน	กันเงินก่อนนี้ผู้กัพัน ๔๙๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาล ตำบลโนนตาล - บ้านชะหว้า ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	พิจารณาจากคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กันเงิน ก่อนผูกพัน	กันเงินก่อนผูกพัน ๔๘๙,๙๐๐
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตาลปากน้ำ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน - ทางหลวงแผ่นดินท่าอุเทน - ศรีสงคราม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	พิจารณาจากคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กันเงิน ก่อนผูกพัน	กันเงินก่อนผูกพัน ๔๙๐,๕๐๐
๑๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี ตำบลหนองซน - บ้านโนนอุดมดี ตำบลคอนเตย อำเภอนาทม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	พิจารณาจากคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๑๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทม หมู่ที่ ๔ ตำบล นาทม - บ้านโนนอุดมดี หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	<p>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย</p> <p>๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๘% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทมหมู่ที่ ๖ - สามแยกห้วยปลาตุ๊ก ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	<p>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย</p> <p>๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กักเงิน ก่อหนี้ผูกพัน	กักเงินก่อก่อหนี้ผูกพัน ๔๙๑,๐๐๐
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย - บ้านนาสมดี ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง นครพนม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	<p>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย</p> <p>๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กักเงิน ก่อหนี้ผูกพัน	กักเงินไม่ก่อก่อหนี้ผูกพัน ๕๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเหนือ ตำบลท่าอุเทน - บ้านน้อยทวย ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๑,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕-๙๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากทวย ตำบลเวินพระบาท - บ้านโพนก่อ ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กั้นเงิน ก่อหนี้ผูกพัน	กั้นเงินก่อก่อหนี้ผูกพัน ๔๘๙,๙๐๐
๒๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไผ่ล้อม ตำบลอาจสามารถ - บ้านนาราชควายน้อย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมือง นครพนม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กั้นเงิน ก่อหนี้ผูกพัน	กั้นเงินก่อก่อหนี้ผูกพัน ๔๙๐,๖๐๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๒๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพืชผล ตำบลนางัว - บ้านไม้ล้อม ตำบลไม้ล้อม อำเภอบ้านแพง	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	<p>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ทนมา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย</p> <p>๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๑,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕-๙๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๒๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพสนุก หมู่ ๒ ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม (สายท้ายหมู่บ้านโพสนุกด้านทิศเหนือไปตำบลพิมาน)	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	<p>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ทนมา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย</p> <p>๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	การเงิน ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	การเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน (โอนลดงบประมาณ ๔๐,๐๐๐.- บาท)
๒๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง ตำบลเวินพระบาท - บ้านโสกเหนือ ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	<p>ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๘ เมตร ทนมา ๐.๑๕ เมตร ใต้ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๘ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย</p> <p>ตัวชี้วัด</p> <p>๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย</p> <p>๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ</p>	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	การเงิน ก่อหนี้ผูกพัน	การเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๔๘๙,๘๐๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านวังส้ม ตำบลปลาปาก - บ้านวังกระเบา ตำบลโคกสว่าง อำเภอบลาปาก	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไทล์ ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กันเงิน ก่อหนี้ ผู้กัพัน	กันเงินก่อกหนี้ผู้กัพัน ๔๘๐,๐๐๐
๒๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างเข้บ ตำบลนางาม - บ้านดงบก ตำบลโพหนอง อำเภอรณุนคร	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไทล์ ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	ยกเลิกโครงการ	โอนลดงบประมาณ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อตั้งจ่าย รายงานใหม่ โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง สายบ้านค้ำไโฮ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม-บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท กันเงินไม่ก่อกหนี้ผู้กัพัน
๒๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองตุ๊ด ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัด นครพนม - บ้านท่าค้ำไโฮ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๗	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ไทล์ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๐,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๒๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว ตำบลนาราชควาย -บ้านบุญสุรินทร์ ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ชั่งละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน ๔๘๙,๙๐๐
๓๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวบึงทุ่ง (ทต.ธาตุพนม) - บ้านดอนกลาง ตำบลธาตุพนม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๕ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน	กันเงินก่อนนี้ผูกพัน ๔๘๙,๕๐๐
๓๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา - บ้านดอนแดง ตำบลบ้านเสียว อำเภอนาหว้า	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้าง ชั่งละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕-๙๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๓๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอหนองบัว - บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕-% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าพัฒนา ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอหนองบัว - บ้านดอนมะจาง ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบ ท๑-๐๑ (คัดลอก) พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕-% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๓๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุง คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านนาคอย ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม - บ้านงิ้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวแอสฟัลต์ติก กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๖๒ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ค้อนกรีตกว้างข้างละ ๑ เมตร ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	กั้นเงิน ไม่กั้นเงินผูกพัน	กั้นเงินไม่กั้นเงินผูกพัน ๑,๐๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๓๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านพระของ ตำบลพระของ - บ้านนามน ตำบลนาเสียง อำเภอวานานะ	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวแอสฟัลต์ติก กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๓๘๐ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตกว้างข้างละ ๑ เมตร ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๒,๐๐๐,๐๐๐	กันเงิน ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๐๐๐,๐๐๐
๓๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านเรณู ตำบลเรณู - บ้านสร้างแป้น ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวแอสฟัลต์ติก กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตกว้างข้างละ ๑ เมตร ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	กันเงิน ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๐๐๐,๐๐๐
๓๗	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก - บ้านหัวภูธร ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ผิวแอสฟัลต์ติก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๒ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตกว้างข้างละ ๑ เมตร ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	กันเงิน ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๐๐๐,๐๐๐

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๓๘	ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามห้วย แคนตอนล่างจากบ้านม่วง หมู่ที่ ๑,๗ ตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาทวี - บ้านหนองนกทา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดทางรถกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๒๔ เมตร ไม่มีทางเท้า ทำมุม ๐ องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง ตามแบบมาตรฐานงานสะพาน สำหรับ อปท. ตัวชี้วัด ๑.ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๒,๖๔๐,๐๐๐	กันเงิน ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๒,๖๔๐,๐๐๐
๓๙	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบและบริเวณอาคาร สถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจร สะดวกสบายขึ้น	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ประกอบด้วยชุดเดียวกัน(All in One Solar Street Light) แบบเสากิ่งเดี่ยว จำนวน ๑๘๒ ชุด ฤลละ ๗๐,๐๐๐.- บาท ตัวชี้วัด ๑.ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๑๒,๗๔๐,๐๐๐	กันเงิน ไม่ก่อหนี้ผูกพัน	กันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน ๑๒,๗๔๐,๐๐๐
๔๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาคอย ตำบลยอดเขาตาด - บ้านหนองนางด่อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๕๑๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๕๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑.ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๔๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายข้าง โรงเรียนหนองผึกแคว่นฯ เส้นทาง ของสองห้อง ตำบลโคกสี - บ้านนาเลียง ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร ถมดินคันทาง ๘๕๐ ลูกบาศก์เมตร และ ลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๕๘ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมแกลบเกลี่ยตบแต่งให้เรียบ ตาม แบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑.ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ
๔๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดง ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน - บ้านอ้วน ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๒๐๐ เมตร ถมดินคันทาง ๘๕๐ ลบม. และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๑,๙๘๐ ลบม. พร้อมแกลบเกลี่ยตบ แต่งให้เรียบ ตามแบบ อบจ. นพ. ตัวชี้วัด ๑.ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ
๔๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดง หมู่ที่ ๒ (ตำบลโคกหินแฮ่) - บ้านสร้างเม็ก หมู่ที่ ๗ (ตำบล ท่าลาด) อำเภอเรณูนคร	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๔๙๐ เมตร ถมดินคันทาง ๑,๐๖๐ ลบม. และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๑,๘๖๙ ลบม. พร้อมแกลบเกลี่ยตบแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑.ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ	การ เบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๔๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนก เหาะ ตำบลโคกสูง - บ้านกอก ตำบลปลวก อำเภอลำปาง	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๓๐๐ เมตร ถมดินคันทาง ๑๒๐ ลูกบาศก์ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๔๓๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตบแต่งให้ เรียบ ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑.ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ
๔๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนา คอย ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม - บ้านงิ้ว ตำบลอุมจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๕๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยตบแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑.ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๙๐% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ
๔๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนา คอย ตำบลยอดตาด - บ้านใหม่ ไทยเจริญ ตำบลวังยาง อำเภอลำปาง	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๑๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๕๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยตบแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑.ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒.ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๔๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม - บ้านค้ำกึ่ง ตำบลอุ่มเจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร ถมดินคันทาง จำนวน ๗๔๓ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๐๒๕ ลบ.ม. พร้อมแถมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๔๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาแก้ว ตำบลนาแก้ว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครพนม - บ้านเชิงชุม ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ถมดินคันทาง จำนวน ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมแถม เกลี่ยตกแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕-๙๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ
๔๙	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนางาม ตำบลลูกต๋ากี - บ้านใหม่วังเซียม ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๐๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๒๕๐ ลบ.ม. พร้อมแถมเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๕๐	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาตอกไม้ ตำบลตาดไถ้ - บ้านปลาปากน้อย ตำบลปลาปาก อำเภอบลาปาก	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๕๕๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบ ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไปมาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๕๑	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาตอกไม้ หมู่ ๑๑ ตำบลตาดไถ้ - บ้านนาขาม หมู่ ๑๔ ตำบลปลาปาก อำเภอบลาปาก	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๕๕๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๖๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไปมาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๙,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๐% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๕๒	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนาสมบูรณ์ ตำบลวังยาง - บ้านโพธิ์สว่าง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ถมดินคันทาง ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไปมาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๙๐% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๕๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาสามัคคี หมู่ ๑๒ ตำบลนาทม - บ้านโนนอุดมดี หมู่ ๖ ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๑๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๕๘ ลบม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๕๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาสีนวล ตำบลโคกสว่าง - บ้านกอก ตำบลปาก อำเภอปลาปาก	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒,๔๐๐ เมตร ถมดินคันดินทาง ๑,๖๓๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๑,๔๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๐,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๕๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนิคมทหารผ่านศึก ตำบลอู่เม่นหม้า อำเภอชาติพนม จังหวัดนครพนม-บ้านนิคมทหารผ่านศึก ตำบลดงหมู อำเภอหัวหินใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๑๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๕๘ ลบม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวกปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๕๖	ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโนนคูณ ตำบลลาปาก - บ้านนกเหาะ ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๓๐๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๔๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกดีย์ ตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๘๓,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๕๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านมะหว้า หมู่ที่ ๕ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๘๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหว้า	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๕๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกดีย์ ตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๕๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านพะทาย ตำบลพะทาย อำเภอท่าอุเทน - บ้านเสียว ตำบลพาดแพง อำเภอดงศรีสงคราม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๕๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกดีย์ ตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ. ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๕๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านราม ราช ตำบลรามราช - บ้านตงสว่าง ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง นครพนม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๐๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ
๖๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวัง โพธิ์ ตำบลตุลาไค้ - บ้านหนอง บัว ตำบลปลาปาก อำเภอปลา ปาก	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๕๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรด เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ
๖๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านวัง ยาง ตำบลวังยาง - บ้านนาคอย ตำบลยอดเขา อำเภอวังยาง	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๕๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๘๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๐% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๖๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสามแยก ตำบลวังยาง - บ้านยอดเขาตาด - บ้านม่วง ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๓๐๐ เมตร ถมดินคันทาง จำนวน ๑๒๕ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๔๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๖๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสีพัน ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก - บ้านยอดเขาตาด ตำบลยอดเขาตาด อำเภอวังยาง	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๐๐ และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๖๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองคอง ตำบลนาเสียง อำเภอวานาแก่น - บ้านโพธิ์สว่าง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๗๐ และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๖๐๓ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๐% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๖๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองชน ตำบลหนองชน - บ้านโนนอุดมใต้ ตำบลออนแดง อำเภอนาทม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ถมคันดินทาง จำนวน ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๙๗,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๖๖	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองนางตอน ตำบลวังยาง - บ้านยอดเขา ตำบลยอดเขา อำเภอรังษาย	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๕๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๘๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๖๗	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบึง ตำบลยอดเขา อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม - บ้านโนนประดู่ ตำบลเชียงสือ อำเภอโพธิ์นาแก้ว จังหวัดสกลนคร	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๐๐ เมตร โดยยกยู่ทางถางป่า พื้นที่ ๓,๔๐๐ ตารางเมตรและลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๖๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองโพธิ์ - บ้านโนนหอม ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๐๐ เมตร และลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๖๙	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสะโน ตำบลวังยาง - บ้านโพสว่าง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๒๐๐ เมตร ถมดินคันทาง จำนวน ๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร และลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๔๐๐ ลบม. พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๕๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕-๙๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๗๐	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอโนนแดง - บ้านหนองสะโน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๐ เมตร ถมดินคันทาง จำนวน ๑,๐๕๐ ลูกบาศก์เมตร และลูกรังผิวจราจร จำนวน ๑,๕๓๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๓๙,๐๐๐	๔๓๑,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๐% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๗๑	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองทราย ตำบลพนอม - ทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๐๐ เมตร และลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๕๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๐% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๗๒	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแหวน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอน้ำขุ่น - บ้านนาเสียง ตำบลนาเสียง อำเภอนาแก	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๓,๓๐๐ เมตร ถมดินคันทาง จำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร และลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๔๗๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
๗๓	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเจริญ ตำบลน้ำก่ำ - บ้านนิคมทหารผ่านศึก ตำบลอุ่มหม้อ อำเภอดุพนม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๔๑๐ เมตร และลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๕๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยตบแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สำเร็จไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๙,๘๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๗๔	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ วังเขื่อน ตำบลปลาปาก อำเภอ ปลาปาก-บ้านนาโป่ง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมืองนครพนม	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒,๘๕๐ และลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๖๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนมีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ
๗๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านอุน ยางคำ ตำบลนาหว้า - บ้าน นาคุณน้อย ตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาหว้า	เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง สาธารณูปโภคพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่ท้องถิ่น	ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๓,๐๐๐ เมตร ถมคันดินทาง จำนวน ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร และลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ย ตกแต่งให้เรียบร้อย ตามแบบ อบจ.นพ ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ สัญจรไป-มาสะดวก ปลอดภัย ๒. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน มีความพอใจ	ตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจ ๘๕% ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ
๗๖	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ อนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ ทรัพยากรดิน ป่าไม้ และแหล่งน้ำธรรมชาติ	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมในการอนุรักษ์ดิน ป่าไม้ และแหล่งน้ำ ธรรมชาติ	ประชาชนในจังหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ ประชาชนพึงพอใจ มีการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๔	๑๐๐,๐๐๐	ไม่เบิกจ่าย	ไม่เบิกจ่าย

๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จำนวน ๒๘ โครงการ และบรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ จำนวน ๑๒ โครงการ **รวมทั้งสิ้น ๔๐ โครงการ** ถูกนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐

- เบิกจ่าย จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐
- ไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐
- กั้นเงินไม่ก่อกั้นผูกพัน จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ข้อบัญญัติ	แผนพัฒนาท้องถิ่น	เบิกจ่าย
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม ภายใต้ชื่อ "มหกรรมไหลเรือไฟสีสันท่งสายน้ำ สืบสานประเพณีไทย"	๑,๐๐๐,๐๐๐	๒๖๐	๒๕๘/๑๙	ไม่ได้เบิกจ่าย
๒	โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อ อบจ. คัพ To Be Number One ด้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐	๒๔๘	๓๐๐/๒๒	ไม่ได้เบิกจ่าย
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชน ทั่วไปในเขตจังหวัดนครพนม To Be Number One ด้านภัยยาเสพติด	๕๐๐,๐๐๐	๒๔๘	๓๐๑/๒๔	๒๙๗,๔๕๐
๔	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดนครพนม	๙๓๐,๐๐๐	๒๕๘	๒๕๕/๑๑	กั้นเงิน ไม่ก่อกั้น ผูกพัน
รวม		๒,๖๓๐,๐๐๐	-	-	๒๙๗,๔๕๐

หมายเหตุ ๓ หมายถึง แผนพัฒนาเพิ่มเติม
 ๔ หมายถึง ก่อกั้นผูกพันหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

๓.๕ สรุปผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี ภายใต้ชื่อ "มหกรรมทะเลเรือไฟ สีสันแห่งสายน้ำ สีสานประเพณีไทย"	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นไทย	จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความพอใจ ๒. กระตุ้นเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐	กันยายน ๒๕๖๔	๑,๐๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)
๒	โครงการจัดการแข่งขันตะกร้อ อบจ. คัพ To Be Number One ด้านยกเสาตืด	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตจังหวัดนครพนม ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในจังหวัดนครพนม สนใจการออกกำลังกาย	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๔	๒๐๐,๐๐๐	ไม่ได้เบิกจ่าย	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	งบประมาณ	การเบิกจ่าย	สรุปผลการดำเนินงาน
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนเยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดนครพนม To Be Number One ต้านภัยยาเสพติด	๑. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรและชุมชน ๒. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ทั่วไปได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ๓. บุคลากรของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปให้เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ	บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครพนม ตัวชี้วัด จำนวนร้อยละของผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจ อารมณ์แจ่มใส	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๔	๕๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๔๕๐	ดำเนินการระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๔.๒๕ มีความพึงพอใจมากที่สุด
๔	คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาสนามกีฬาจังหวัดนครพนม	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	พื้นที่ ๑ งาน ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มาใช้บริการพึงพอใจ ๒. ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ๓. ร้อยละ ๕๐ การกีฬาของจังหวัดนครพนมพัฒนามากยิ่งขึ้น	มกราคม – กันยายน ๒๕๖๔	๙๓๐,๐๐๐	กักเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน	กักเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน

รายงานโครงการกันเงินที่อนุมัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๓	แผนพัฒนา ท้องถิ่น	เบิกจ่าย
๑	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า	๔,๒๘๗,๐๐๐	๑๘๕	๑๑๖/๙	๔,๒๒๕,๐๐๐ กันเงิน
๒	ค่าก่อสร้างสนามฟุตบอล	๒,๙๗๐,๐๐๐	๑๖๖	๑๓๒/๖	ยกเลิกโครงการ
๓	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ต.ธาตุพนม เชื่อมบ้านหนองกุดแคน หมู่ที่ ๘ ตำบลพระกลางทุ่ง	๔๘๐,๐๐๐	๑๖๘	ที่๑ ๑๑/๖	๔๓๕,๐๐๐ ๕/๑๑/๖๓
๔	ก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สายบ้านหนองหอยท่า หมู่ที่ ๖ ตำบลธาตุพนมเหนือ เชื่อมต่อ บ้านธาตุพนม หมู่ที่ ๑ ตำบลธาตุพนมเหนือ	๔๘๐,๐๐๐	๑๖๙	ที่๑ ๑๑/๕	๔๓๕,๐๐๐ ๒๒/๑๐/๖๓
๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านขามเปี้ยน้อย ตำบลบ้านข่า - บ้านสามผง ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๐	๑๖๓/๕๑	๔๙๒,๕๐๐ ๒๔/๑๑/๖๓
๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านดง ตำบลพนอม - บ้านวังโพธิ์ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๒	๑๗๓/๙๒	๔๘๙,๙๐๐ ๒๔/๑๑/๖๓
๗	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบัว ตำบลดงขวาง - บ้านชะโงม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๖	๑๗๒/๘๘	๔๘๙,๕๐๐ ๑๑/๑๑/๖๓
๘	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปลาปาก ตำบลปลาปาก - บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๖	๓๐๗/๑๖	๔๘๙,๘๐๐ ๑๖/๑๑/๖๓
๙	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพระทาย ตำบลพระทาย (เชื่อมทางหลวง-แผ่นดินสาย ๒๑๒) - บ้านหาดทรายทรายเพ ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๘	๑๕๗-๑๕๘ /๓๐	๔๙๐,๐๐๐ ๒๔/๑๑/๖๓
๑๐	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวังโพธิ์ ตำบลไชยบุรี - บ้านเหล่าศรี ตำบลพนอม - อำเภอท่าอุเทน	๕๐๐,๐๐๐	๑๗๙	๑๕๙/๓๗	๔๘๙,๐๐๐ ๑๖/๑๒/๖๓
๑๑	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสร้างแป้น ตำบลนางาม - บ้านดงบก ตำบลโพหนอง อำเภอเรณูนคร	๙๐๐,๐๐๐	๑๗๙	๑๘๙/๑๕๘	๘๗๕,๐๐๐ ๕/๑/๖๔

๑๒	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเสี้ยว - บ้าน น่าน้อย ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาทวี	๕๐๐,๐๐๐	๑๘๑	๓๑ ๑๖/๓๑	๔๙๒,๐๐๐ ๓๐/๑๐/๖๓
๑๓	ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหาดกวน ตำบลไชยบุรี อำเภอกำแพงแสน - บ้านอู่ไม้ ตำบลนาคำ อำเภอสรีสงคราม	๕๐๐,๐๐๐	๑๘๓	๑๕๙/๓๖	๔๙๑,๐๐๐ ๑๖/๑๑/๖๓
๑๔	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติ) สายบ้านนายอใหญ่ ตำบลนางาม - บ้านโนนคำ ตำบลนางาม อำเภอรณนคร	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๘๕	๒๓๗/๓๕๙	กั้นเงิน ไม่ก่อกั้นนี้ผูกพัน
๑๕	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติ) สายบ้านโปรง ตำบลฝั่งแดง - บ้านนาคำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอรณนคร	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๘๕	๒๒๔/๓๒๓	กั้นเงิน ไม่ก่อกั้นนี้ผูกพัน
๑๖	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติ) สายบ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก - วัดสร้างพระอินทร์ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑๘๕	๒๒๕/๓๒๕	กั้นเงิน ไม่ก่อกั้นนี้ผูกพัน
๑๗	๕๒. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติ) สายบ้านอาจสามารถ ตำบล อาจสามารถ - บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอมืองนครพนม	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๘๖	๒๑๙/๓๐๙	กั้นเงิน ไม่ก่อกั้นนี้ผูกพัน
๑๘	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติ) สายบ้านนาค้อย ตำบลนาเดื่อ อำเภอสรีสงคราม - บ้านจิว ตำบลบ้านค้อ , อำเภโพนสวรรค์	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑๘๖	๒๒๘/๓๓๕	กั้นเงิน ไม่ก่อกั้นนี้ผูกพัน
๑๙	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติ) สายบ้านหนองผือ ตำบลบ้าน เอื้อง อำเภอสรีสงคราม - บ้านสร้างแก้ว ตำบลบ้านค้อ อำเภโพนสวรรค์	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑๘๖	๒๒๙/๓๓๖	กั้นเงิน ไม่ก่อกั้นนี้ผูกพัน
๒๐	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง ธรรมชาติ) สายบ้านดอนแดง ตำบลดอนเตย - บ้านแหลมทอง บ้านโพนสว่าง ตำบลนามะเขือ อำเภปลาปาก	๕,๔๕๐,๐๐๐	๑๘๗	๓๑ ๑๑/๒	๔,๖๕๐,๐๐๐ ๒๘/๑๒/๖๓

๒๑	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านแสนสำราญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนามะเขือ ตำบลนามะเขือ - อำเภอปลาปาก บ้านกุดตาไก่ อำเภอปลาปาก	๒,๐๙๐,๐๐๐	๑๘๗	๓๑ ๑๑/๑	กั้นเงิน ไม่ก่อกั้นผู้กพัน
๒๒	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก (พื้นที่ทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ) สายบ้านหนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก - วัดสร้างพระอินทร์ ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑๘๕	๒๒๕/๓๒๕	กั้นเงิน ไม่ก่อกั้นผู้กพัน
๒๓	ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนยางพาราแอสฟัลต์ติก สายบ้านพระซอง ตำบลพระซอง บ้านนามน ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๘๙	๓๐๖/๘	กั้นเงิน ไม่ก่อกั้นผู้กพัน
๒๔	ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ และบริเวณอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	๔,๗๔๑,๙๙๐.๘๘	-	๒๔๗/๓๘๕	กั้นเงิน ก่อกั้นผู้กพัน
		๔๒,๙๙๘,๙๙๐.๘๘	-	-	-

*ลำดับที่ ๒ ตามบันทึกข้อความ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ นพ ๕๑๐๐๗/๔๑๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ยกเลิกการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม มีความจำเป็นเร่งด่วนอื่นที่ต้องดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ส่วนที่ ๓ สรุปผลการติดตามและประเมินผล และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/ภาค	ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขต จังหวัดนครพนม	ยุทธศาสตร์ของ อบจ.นครพนม	โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น	
						ตามแผน	ข้อบัญญัติ
ความมั่นคง	การเสริมสร้างและ พัฒนาศักยภาพทุน มนุษย์	การพัฒนาการ ท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน	การค้าและการ ลงทุน	ทรัพยากรมนุษย์	เศรษฐกิจ	๑๓	๐
การสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	การสร้างความเป็น ธรรมลัดความ เหลื่อมล้ำในสังคม	การส่งเสริม พัฒนาการ ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางการเกษตร	ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	พัฒนาและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	สังคม	๘๑	๒๒
พัฒนาและ เสริมสร้าง ศักยภาพคน	การสร้างความ เข้มแข็งทาง เศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	การพัฒนาขีด ความสามารถด้าน การค้า การลงทุน	การเกษตรและ อุตสาหกรรม การเกษตรเป็น มิตรกับ สิ่งแวดล้อม	เกษตรและ อุตสาหกรรม การเกษตร	การเมือง-บริหาร	๑๘	๗
การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียม กันทางสังคม	การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	การพัฒนาสังคมและ ความมั่นคง	สังคมและ คุณภาพชีวิต เพื่อสร้าง ความสุขอย่าง ยั่งยืน	การค้าผ่านแดน	โครงสร้างพื้นฐาน	๒๗๓	๗๖
การสร้างการ เติบโตบน คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	ความมั่นคง		การรักษาความ มั่นคงชายแดน	การปรับสมดุล และเพิ่ม ประสิทธิภาพ การบริหาร จัดการภาครัฐ เมืองน่าอยู่	การท่องเที่ยว และการกีฬา	๔๐	๔
การปรับสมดุล และพัฒนา ระบบการ บริหารจัดการ ภาครัฐ	การเพิ่ม ประสิทธิภาพการ บริหารจัดการใน ภาครัฐและธรรมา- ภิบาลในสังคมไทย						
	การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ โลจิสติกส์						
	วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ นวัตกรรม						
	การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ						
	การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค						
รวม						๔๒๕	๑๐๙

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน ๑๐๙ โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๔๒๕ โครงการหรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๕ ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ พิจารณาให้ความเห็นตามประเด็น ดังนี้

๒. สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๒๙
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๔๗.๓๖
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	๑๐	๘.๕๗
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๘.๑๔
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๘.๕๗
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๓.๗๑
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๓.๕๗
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๓.๘๖
	๓.๘ แผนงาน	๕	๓.๕๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๓.๘๖
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๐.๖๕

สรุปประเด็นพิจารณา

๑) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	๒๐	๑๗.๒๙
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๓	๒.๕๗
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากรเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๑.๕๖

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม		
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๒
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๒
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	๒	๒
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	๒	๑.๔๓
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๑.๘๖
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	๒	๑.๑๔
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	๓	๒.๔๓

เกณฑ์การให้คะแนน

ความครบถ้วนมากที่สุด ๓ คะแนน
 ความครบถ้วนมาก ๒.๙๐ คะแนน
 ความครบถ้วนปานกลาง ๒.๘๐ คะแนน
 ความครบถ้วนน้อย ๒.๗๐ คะแนน
 ความครบถ้วนน้อยที่สุด ๒.๖๐ คะแนน

ความครบถ้วนมากที่สุด ๒ คะแนน
 ความครบถ้วนมาก ๑.๙๐ คะแนน
 ความครบถ้วนปานกลาง ๑.๘๐ คะแนน
 ความครบถ้วนน้อย ๑.๗๐ คะแนน
 ความครบถ้วนน้อยที่สุด ๑.๖๐ คะแนน

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยข้อมูลที่บรรจุในแผนพัฒนามีหลายภาคส่วน ซึ่งข้อมูลส่วนแรกเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นั่นคือ เขตจังหวัดนครพนม ข้อมูลที่ได้จึงเป็นข้อมูลที่ได้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมากกว่าที่บรรจุข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดนครพนมในภาพรวม เพื่อให้องค์กรสามารถใกล้ชิดกับประชาชนและให้บริการสาธารณะที่ทั่วถึง ข้อมูลที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ควรเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสภาพความเป็นอยู่ ปัญหา ความต้องการ สิ่งที่มีค่าหรือควรส่งเสริมที่สามารถเข้าใจสภาพโดยทั่วไปได้ว่าส่วนใดควรแก้ไขหรือส่วนใดควรส่งเสริมหรือพิจารณา นำข้อมูลดังกล่าวไปจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้จัดทำโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการทั้งหลายรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ รับทราบปัญหาของท้องถิ่น แล้วนำมากำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่น แต่หากมีการแสดงข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากส่วนราชการส่วนภูมิภาคการพัฒนาก็จะไม่ตรงเป้าที่ตั้งไว้ เสี่ยงต่อการไม่เกิดประสิทธิภาพในการนำไปใช้ปฏิบัติราชการหรือการพัฒนาท้องถิ่น และข้อมูลบางส่วนเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ทักท้วงว่าไม่ตรงกับข้อเท็จจริง นั่นคือ ข้อมูลเกี่ยวกับวัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้าเป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมสารีริกธาตุ และข้อมูลพระธาตุนคร ที่ก่อสร้างเสร็จในวันเดือนเพ็ญของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นวันเพ็ญเดือน ๕

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้ตรวจสอบข้อมูลของส่วนราชการที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จึงพบว่าส่วนราชการไม่มีการบรรจุข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบหรือไม่แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลอันเป็นที่มาของการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขหรือพัฒนาท้องถิ่น ถึงแม้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจะมีการจัดทำโครงการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่ความร่วมมือของส่วนราชการในสังกัดน้อยเนื่องจากยังไม่ความสำคัญต่อกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการจัดทำโครงการ จึงเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากกว่าความต้องการหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่นที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจึงยังไม่สามารถใช้เครื่องมือหรือประโยชน์จากการประชาคมได้เต็มรูปแบบ

๒) การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๕	๓.๕๗
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ และการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๓	๒.๑๔
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสียดิต เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๓	๒.๕๗
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๓	๒.๔๓
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๓	๒.๑๗
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	๓	๒.๕๗

เกณฑ์การให้คะแนน

ความครบถ้วนมากที่สุด ๕ คะแนน

ความครบถ้วนมาก ๔.๕ คะแนน

ความครบถ้วนปานกลาง ๔ คะแนน

ความครบถ้วนน้อย ๓.๕ คะแนน

ความครบถ้วนน้อยที่สุด ๓ คะแนน

ความครบถ้วนมากที่สุด ๓ คะแนน

ความครบถ้วนมาก ๒.๙๐ คะแนน

ความครบถ้วนปานกลาง ๒.๘๐ คะแนน

ความครบถ้วนน้อย ๒.๗๐ คะแนน

ความครบถ้วนน้อยที่สุด ๒.๖๐ คะแนน

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับเพิ่มเติม หมวด ๓ การจัดทำแผนพัฒนา กำหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อแจ้ง รับทราบ รับฟัง จากหลายภาคส่วนนำข้อมูลมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว นำเสนอคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นพิจารณาและเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดจำนวน ๙ ส่วนราชการ คือ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด กองแผนและงบประมาณ กองช่าง กองคลัง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองพัสดุและทรัพย์สิน หน่วยตรวจสอบภายในและโรงเรียนกีฬาจังหวัด นครพนม ซึ่งแต่ละส่วนราชการมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และ พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม และคำสั่งมอบหมายหน้าที่ภารกิจให้แต่ละส่วนราชการได้ปฏิบัติราชการในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยแต่ละส่วนราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้างต้น สรุปโดยย่อ คือ ทุกส่วน ราชการรวบรวมข้อมูลปัญหา ความต้องการ ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ที่รับผิดชอบ ข้อมูลองค์กร นำมาวิเคราะห์แก้ไข ปัญหาหรือส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นโดยการจัดทำโครงการพัฒนาตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ของตนแล้วนำเสนอ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมพิจารณา ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าส่วนราชการบางส่วนไม่ได้จัดทำแผนพัฒนาของส่วนราชการ ไม่มีการรวบรวมข้อมูลหรือจัดระบบข้อมูล หรือ การนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำโครงการพัฒนา จึงไม่สามารถทราบได้ว่าโครงการที่นำเสนอมานั้นโครงการใด ควรเร่งดำเนินการหรือไม่ได้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ เช่น โครงการ English Camp โครงการวิจัย ในชั้นเรียน มีการบรรจุในแผนพัฒนามากกว่า ๕ ปี แต่ไม่มีการนำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแต่อย่างใด

ประเด็นการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพเป็นผลกระทบจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนมไม่ได้แสดงข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและอำนาจหน้าที่ ทั้งภายในภายนอก ทำให้้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมไม่สามารถแสดงข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะการณ์และ ศักยภาพของตนเองออกมาได้อย่างชัด ข้อมูล SWOT Analysis ที่ปรากฏในแผนพัฒนาควรเป็นข้อมูลที่แสดงถึง จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค โอกาส ที่เกิดจากข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร เพื่อพิจารณาได้ว่าควรแก้ไข ส่งเสริม ปรับปรุงส่วนใด แต่้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมไม่ได้แสดงข้อมูลภายในองค์กร จึงเป็นการวิเคราะห์ โดยไม่มีข้อมูลเชิงสถิติอ้างอิง

๓) ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓	ยุทธศาสตร์	๖๐	๔๗.๓๖
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและ เชื่อมโยงหลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘.๕๗
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๗.๘๖
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ บริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย รัฐบาล หลักพระราชรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๘.๔๓
	๓.๔ วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนครพนมต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและสัมพันธ์กับโครงการ พัฒนาท้องถิ่น	๕	๔
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมที่จะนำไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	๕	๓.๗๑
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์เป้าหมายของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง และสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ชัดเจน	๕	๓.๕๗
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ซึ่งเกิดจาก ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	๕	๓.๘๖

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓	ยุทธศาสตร์		๓.๙๘
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๓.๘๖
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	๕	๓.๙๘

เกณฑ์การให้คะแนน

ความครบถ้วนมากที่สุด	๑๐	คะแนน	ความครบถ้วนมากที่สุด	๕	คะแนน
ความครบถ้วนมาก	๙	คะแนน	ความครบถ้วนมาก	๔.๕	คะแนน
ความครบถ้วนปานกลาง	๘	คะแนน	ความครบถ้วนปานกลาง	๔	คะแนน
ความครบถ้วนน้อย	๗	คะแนน	ความครบถ้วนน้อย	๓.๕	คะแนน
ความครบถ้วนน้อยที่สุด	๖	คะแนน	ความครบถ้วนน้อยที่สุด	๓	คะแนน

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้แสดงข้อมูลความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์แต่ละระดับให้เห็นชัดเจน ตั้งแต่ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัด หรือจังหวัดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในภาพรวม ซึ่งสามารถเกิดความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นที่ควรจะมีการพัฒนาทรัพยากรไปพร้อมกับการพัฒนาของโลกภายนอกหรือเทคโนโลยี ยุค ๔.๐ เพื่อให้เกิดความทันสมัยและไม่ล้าสมัยจนเป็นอุปสรรคในการพัฒนา การนำข้อมูล Thailand ๔.๐ จึงเป็นข้อมูลสำคัญที่ควรนำมาประยุกต์หรือบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นที่เปลี่ยนไปตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยี แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมไม่ได้แสดงการเชื่อมโยง Thailand ๔.๐ กับยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ ทำให้มองเห็นภาพการพัฒนาที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากวิสัยทัศน์ไม่ได้ขยายความให้เห็นถึงที่มาหรือความสำคัญของการได้มา จึงไม่ได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอันแน่วแน่และชัดเจนจนเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมจึงเป็นการพัฒนาไปตามอำนาจหน้าที่และความจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้รับเท่านั้น แผนพัฒนาจึงไม่เกิดประสิทธิภาพหากไม่ถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๑๓	๙๑.๒๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๒๕	๘๒.๕๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๕๐	๘๕.๐๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘.๗๕	๘๗.๕๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔.๘๘	๙๗.๕๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๔.๒๕	๘๕.๐๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๔.๗๕	๙๕.๐๐
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๔.๓๘	๘๗.๕๐
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๔.๗๕	๙๕.๐๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๔.๓๘	๘๗.๕๐
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๔.๖๓	๙๒.๕๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔.๓๘	๘๗.๕๐
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔.๒๕	๘๕.๐๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔.๘๘	๙๗.๕๐
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐.๑๓	

เกณฑ์การให้คะแนน

ความครบถ้วนมากที่สุด	๑๐	คะแนน	ความครบถ้วนมากที่สุด	๕	คะแนน
ความครบถ้วนมาก	๙	คะแนน	ความครบถ้วนมาก	๔.๕	คะแนน
ความครบถ้วนปานกลาง	๘	คะแนน	ความครบถ้วนปานกลาง	๔	คะแนน
ความครบถ้วนน้อย	๗	คะแนน	ความครบถ้วนน้อย	๓.๕	คะแนน
ความครบถ้วนน้อยที่สุด	๖	คะแนน	ความครบถ้วนน้อยที่สุด	๓	คะแนน

๑) การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙.๑๓	๙๑.๒๕
รวม		๑๐	๙.๑๓	๙๑.๒๕

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้แสดงข้อมูลการ SWOT Analysis ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้า ๙๐ - ๙๓ มีข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส ซึ่งแต่ละประเด็นมีการวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายด้าน เช่น จังหวัดนครพนมมีจุดแข็งคือ ทูทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานที่หลากหลาย เป็นจังหวัดที่ได้รับการสำรวจพบว่า ประชาชนมีความสุขเป็นอันดับ ๑ ของประเทศไทยในปี ๒๕๕๖ หรือมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่มีผลพิชิต่าเพื่อรองรับผลผลิต เป็นต้น จังหวัดนครพนมมีจุดอ่อน คือ มีเศรษฐกิจท้องถิ่นในจังหวัดมีขนาดเล็กกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดทั่วประเทศ แรงงานมีระดับผลิตภาพแรงงานต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ ๓ เท่า ขาดเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการต่างประเทศ เป็นต้น จังหวัดนครพนมมีโอกาส เป็นเมืองท่าบนปากทางที่สั้นที่สุดในการเชื่อมโยงการค้า การลงทุนกับเขตเศรษฐกิจจีน, MOU ๓ ประเทศ ๙ จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) เป็นต้น จังหวัดนครพนมเจออุปสรรค คือ ข้อจำกัดด้านนโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบระหว่างประเทศที่ซับซ้อน ปัญหาความมั่นคงตามแนวเมืองชายแดน เป็นต้น

ข้อมูลข้างต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้มีการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรอันประกอบไปด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่เป็นการวิเคราะห์ในภาพรวมของจังหวัดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม เพียงบางส่วน บางประเด็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การต่างประเทศ หรือการทำ MOU กับประเทศลาวและเวียดนาม มีสำนักงานจังหวัดนครพนมเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งสามารถนำมาวิเคราะห์เป็นโอกาสหรืออุปสรรค อันเกิดจากองค์กรภายนอกได้ แต่จุดอ่อน จุดแข็ง ควรเกิดจากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเอง

ข้อมูลการวิเคราะห์สภาพ ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นข้อมูลสภาพปัญหาในภาพรวมระดับจังหวัดที่มีความคล้ายคลึงกับแผนพัฒนาจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นแผนพัฒนาระดับใกล้เคียงกัน เขตรับผิดชอบเดียวกันแต่อำนาจหน้าที่การบริการสาธารณะต่างกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมให้บริการสาธารณะทั้งจังหวัดแต่เน้นทางการพัฒนาท้องถิ่นมากกว่าการวิเคราะห์จึงควรแสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาแต่ละท้องถิ่นให้ชัดเจน รู้สภาพปัญหาให้รอบด้านแล้วจึงจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่าง ๆ ของประชาชนในรอบด้าน รวมถึงนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์กับปัจจัยต่าง ๆ ขององค์กร เช่น จำนวนปริมาณงานกับปริมาณบุคลากรที่ปฏิบัติงานแต่ละด้านหรือผลผลิตที่ออกมาคุ้มค่านหรือไม่

๒) ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๒	<p>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ</p> <p>๒.๑ การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๒.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)</p>	๑๐	๘.๒๕	๘๒.๕๐
รวม		๑๐	๘.๒๕	๘๒.๕๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้บรรจุความต้องการของประชาชนในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งสิ้น ๔๒๕ โครงการ และนำไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๕ และดำเนินการได้ ๘๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐ ของโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการวิธีกรงงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ และเกณฑ์การให้คะแนนประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประเด็นการนำโครงการจากแผนพัฒนาไปตั้งเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ จะถือว่าได้ ๐ คะแนน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนำโครงการในแผนพัฒนาไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ และเมื่อไม่สามารถดำเนินการได้จริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ จึงเป็นตัวชี้วัดว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีความเสี่ยงต่อการปฏิบัติราชการขาดประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดทำแผนพัฒนาที่ไม่ได้จากความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง ส่วนราชการไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดขึ้นจริง มีการนำข้อมูลมาบรรจุในแผนพัฒนาโดยขาดการวิเคราะห์ถึงอำนาจหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะสามารถกระทำได้ รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนา หรือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อเสนอแนะ ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสำรวจความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ก่อนที่จะนำจัดทำแผนพัฒนา และควรมีการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับ หรือประสบพบเจอว่าสามารถดำเนินการได้ตามบทบาทและหน้าที่ที่จะกระทำได้ เมื่อผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะกรรมการต่าง ๆ แล้ว จะทำให้การจัดทำแผนพัฒนามีประสิทธิภาพ

๓) การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๓	<p>การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ</p> <p>๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน</p>	๑๐	๘.๕๐	๘๕.๐๐
รวม		๑๐	๘.๕๐	๘๕.๐๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

โครงการที่แต่ละส่วนราชการได้ดำเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการตั้งงบประมาณและดำเนินการตามเวลาและสถานที่ที่คาดว่าจะดำเนินการได้ โดยกำหนดช่วงเวลาดำเนินการเป็นปีงบประมาณ ไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาชัดเจน เกิดจากปัจจัยหลายด้าน เช่น งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อจำกัดของบุคลากร เป้าหมาย และสถานที่ เมื่อดำเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีการประเมินความพึงพอใจ รวบรวมเอกสารการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรูปเล่มเสนอผู้บริหาร ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารพบว่า มีโครงการบางส่วนที่ไม่สามารถประเมินผลของโครงการว่ามีการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร เนื่องจากแบบสอบถามที่ใช้ในการประเมินผลข้อความของคำถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ จึงไม่มีข้อมูลที่จะแสดงได้ว่าการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างไร จึงเป็นเพียงการประเมินผลการดำเนินโครงการ แต่ไม่มีข้อมูลที่แสดงถึงการดำเนินงานหรือผู้เข้าร่วมโครงการได้ผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และไม่มีการข้อมูลผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือศึกษาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้กำหนดให้แต่ละส่วนราชการที่ดำเนินโครงการให้ติดตามและประเมินผลโดยการวัดผลในเชิงคุณภาพจากจำนวนโครงการที่ดำเนินการได้ในแต่ละยุทธศาสตร์ ซึ่งประเด็นหลักในการวิเคราะห์คือ โครงการที่ดำเนินการไปแล้วนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด การบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นที่พึงพอใจหรือไม่เป็นไปตามหลักประสิทธิภาพของการพัฒนา เช่น การวิเคราะห์ถึงผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย การวิเคราะห์ผลกับเวลา บุคคล หรือผลผลิตกับทรัพยากรที่ได้และที่มีอยู่

ข้อเสนอแนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีการดำเนินโครงการเดิมในแต่ละปีงบประมาณ เมื่อได้รับข้อมูลความต้องการ หรือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูล ความจำเป็น แรงจูงใจก่อนนำมาจัดทำโครงการ เพราะการวิเคราะห์ทำให้ทราบถึงปัญหาได้อย่างแท้จริงและสามารถกำหนดช่วงเวลาอันสมควรได้ชัดเจน สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ได้อย่างแท้จริง

๔) แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
๔	<p>แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา</p> <p>๔.๑ วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนมในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis /Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน</p>	๑๐	๘.๗๕	๘๗.๕๐
รวม		๑๐	๘.๗๕	๘๗.๕๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยได้นำยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม รวมทั้งนโยบายของนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครพนม มาพิจารณาเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนา ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สังคมดี มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยว” เพื่อให้การให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม องค์กร หน่วยงานอื่น เพื่อบูรณาการให้มีการร่วมกันดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดรายจ่าย และสร้างทางเลือกด้านอาชีพ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม เป็นการส่งเสริมหลากหลายด้าน เช่น การศึกษา การสาธารณสุข คุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การเมือง การบริหาร เป็นการดำเนินงานตามระเบียบที่กำหนดให้ดำเนินการและพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพของบุคลากรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน และขุดลอกคลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกการสัญจรไปมาของประชาชน และส่งเสริมงานด้านการเกษตร

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมมีโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมอยู่ในสังกัดจำนวน ๑ แห่ง มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬาแก่นักเรียนไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และด้วยสภาพที่ตั้งของจังหวัดนครพนมติดริมน้ำโขง ซึ่งเป็นจุดแข็งของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่

ข้อเสนอแนะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้นำข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่าง ๆ เป็นแนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่กำหนดจึงมีความสอดคล้องกัน แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค แล้วเป็นข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกมากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจากสภาพภายใน จึงไม่สามารถประเมินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้ว่าสามารถให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามอำนาจหน้าที่มากนักน้อยเพียงใด อาจส่งผลให้การจัดทำโครงการพัฒนาเป็นไปตามอำนาจหน้าที่แต่ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานได้

๕) โครงการพัฒนา

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๕	โครงการพัฒนา	๖๐		
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๕	๕	๑๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๕	๑๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๔.๘๘	๙๗.๕๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๕	๔.๒๕	๘๕.๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	<p>๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น ศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาวภายใต้แนวทางการพัฒนา</p> <p>(๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความ เหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ เป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี ประสิทธิภาพ</p>	๕	๔.๗๕	๙๕.๐๐
	<p>๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจาก การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยน จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและ พัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้าน เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	๕	๔.๓๘	๘๗.๕๐
	<p>๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่ สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>	๕	๔.๗๕	๙๕.๐๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)	๕	๔.๓๘	๘๗.๕๐
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๕	๔.๖๓	๙๒.๕๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคา และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ	๕	๔.๓๘	๘๗.๕๐
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ออกประสิทธิภาพ (effectiveness) ใช้ออกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละการกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ค่าที่จะได้รับ)	๕	๔.๒๕	๘๕.๐๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ผลที่ได้รับ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ	๕	๔.๘๘	๙๗.๕๐

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
	เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๕		

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้จัดทำโครงการประชามติพัฒนาท้องถิ่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการได้รับฟังความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบแล้วนำไปกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เมื่อมีแนวทางการพัฒนาแล้วส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมรวบรวมข้อมูลความต้องการที่ได้รับหลากหลายทางนำมาวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา ปัจจัยภายนอก ภายใน เพื่อนำไปจัดทำโครงการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและโครงการดังกล่าวเป็นการให้บริการสาธารณะที่จะสามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง

กระบวนการจัดทำโครงการพัฒนาจึงมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเริ่มจากการกำหนดชื่อโครงการพัฒนาควรจะมีชัดเจน ตีความหมายเดียวโดยไม่มีหลายหลายจนยากที่จะเข้าใจได้ทันที เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น คำว่าท้องถิ่นมีหลายระดับ ตั้งแต่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด หรือคำว่า ศักยภาพ หมายถึงความสามารถซึ่งมีหลายด้าน เป็นต้น หากไม่สามารถกำหนดชื่อที่ชัดเจนได้ การกำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการก็ไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนเช่นกัน

ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมโดยส่วนมากได้จัดทำโครงการพัฒนาโดยมีการกำหนดชื่อที่ชัดเจนในภาพรวม มีบางโครงการที่ชื่อโครงการไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการแต่ยังไม่ส่งผลความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ เมื่อกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาการดำเนินโครงการเป็นข้อมูลกว้างๆ ระยะเวลาเป็นปีงบประมาณไม่สามารถระบุข้อมูลที่ชัดเจนได้ ถึงแม้โครงการเหล่านั้นมีการดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง การวิเคราะห์ผลกระทบ การวางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้

ข้อเสนอแนะ ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ควรมีการนำข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ตามอำนาจหน้าที่ โดยใช้ข้อมูลทางสถิติ ข้อเท็จจริงมาพิจารณาจัดทำโครงการ จัดลำดับความสำคัญ ก่อนนำไปบรรจุในแผนพัฒนา เนื่องจากการจัดทำโครงการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์บนพื้นฐานความถูกต้องตามความต้องการหรือสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จะทำให้กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ เมื่อมีรายละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนแล้วการกำหนดงบประมาณก็จะเป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมถึงการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดหรือประเมินผลได้ตามจริง ซึ่งจะเป็ข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา ลด เลิกของโครงการที่จะดำเนินการในครั้งต่อไปได้ โครงการพัฒนาที่ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนดำเนินการแล้ว อาจเกิดความเสี่ยงในการให้บริการที่ขาดประสิทธิภาพ ไร้ทิศทาง ไม่สามารถวัดความคุ้มค่าหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
ที่ ๗๑๔ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตามคำสั่งที่ ๒๕๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามคำสั่งที่ ๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ และคำสั่งที่ ๑๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนชื่อส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และแต่งตั้งข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่ จึงขอปรับปรุง แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้

- | | | | |
|---|---|---------------|---------|
| ๑. นายชัชวาล ยะภักดี | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม | | |
| | เขตอำเภอศรีสงคราม | | กรรมการ |
| ๒. นายพงษ์เทพ โรจนวิรัตน์ | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม | | |
| | เขตอำเภอธาตุพนม | | กรรมการ |
| ๓. นายฉลอง แสนลิ่ง | สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม | | |
| | เขตอำเภอเรณูนคร | | กรรมการ |
| ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล | ผู้ทรงคุณวุฒิ | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๕. ร้อยเอกพิเชษฐ์ ไกรโทสงจรัส | ผู้ทรงคุณวุฒิ | | กรรมการ |
| ๖. นายมอ ดีพรม | ผู้แทนประชาคมจังหวัด | | กรรมการ |
| ๗. นายเสถียร ฝาระมี | ผู้แทนประชาคมจังหวัด | | กรรมการ |
| ๘. คลังจังหวัดนครพนม | ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง | | กรรมการ |
| ๙. พัฒนาการจังหวัดนครพนม | ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง | | กรรมการ |
| ๑๐. เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด | | | กรรมการ |
| ๑๑. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | | | กรรมการ |

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้


- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เพื่อให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครพนมเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นางสาวศุภพณี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ที่ ๗๐๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้มีคำสั่งแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตามคำสั่งที่ ๒๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไปแล้ว นั้น เนื่องจาก นายมีชัย จงประเสริฐ ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงขอปรับปรุงแก้ไขคำสั่ง พร้อมแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ดังนี้

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ธนบวร สิริคุณากรกุล เป็น ประธานคณะกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็น กรรมการและเลขานุการ

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งเพียงวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน และอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก และมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ที่ ๕๑๗ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตามคำสั่งที่ ๒๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น เนื่องจากประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงทำให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม หดวาระเนื่องจากพ้นจากการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๒ ราย และในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการประชาคมพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระดับจังหวัด) เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้มีมติคัดเลือกผู้แทนภาคประชาคมจังหวัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| ๑. นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฉชัย | ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม | |
| | ผู้แทนประชาคมจังหวัด | เป็น กรรมการ |
| ๒. นายสนั่น เมตุลา | ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ | |
| | ผู้แทนประชาคมจังหวัด | เป็น กรรมการ |

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งเพียงวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน และอาจได้รับการคัดเลือกได้อีก และมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นางสาวศุภพานี โพธิ์สุ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม