

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงานกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลา ดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	๑. โครงการจัดทำแผนการศึกษา(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมและการประสานแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	ยกเลิกโครงการ	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-		-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	๒. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	ยกเลิกโครงการ	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	๓.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๕,๙๕๙,๕๘๐	๑๓,๐๒๖,๔๑๐	๒,๙๓๓,๑๗๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	-	-	-

๔	๔.โครงการจัดงานหรือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนครพนม	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	. ดำเนินกิจกรรมจำนวน ๒๙ กิจกรรม ครอบคลุม ๑๒ อำเภอ	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๗๐๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖	-	-	-
๕	๕.โครงการส่งเสริมการจัดมหกรรมเทศกาลออกพรรษาประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ดำเนินโครงการ ๑-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	๑-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	-	-	-
๖	๖.โครงการส่งเสริมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดนครพนม	ยกเลิกโครงการ	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-		-	-	ไม่มีหน่วยงานขอรับการสนับสนุนหรือบูรณาการดำเนินโครงการ

๗	๗.โครงการประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดประกวด กิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย -ประเขวชน TO BE NUMBER ONE IDOL -ประกวด B-BOY -ประกวดวง ดนตรีสตรีชเยวชน -ประกวดวงดนตรี ลูกทุ่ง -ประกวด วงดนตรีพื้นบ้าน - ประกวดร้องเพลง ลูกกรุง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๔-๘ ต.ค. ๖๕	-	-	-
---	---	----------------------	--	---------	---------	---	-------------	---	---	---

๘	๘.โครงการประกวดเพลง ลูกทุ่งไทย ทางไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครพนม	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดประกวดร้อง เพลงลูกทุ่งจำนวน ๒ รุ่น ดังนี้ ๑.รุ่น อายุ ๑๕-๒๕ ปี ๒.รุ่นอายุ ๒๖ ปี ขึ้นไป เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปไม่ น้อยกว่า ๑๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๒๘๑	๙๙,๗๑๙	๖-๗ ต.ค. ๖๕	-	-	-
๙	๙.โครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ เด็กและเยาวชน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เด็ก และเยาวชน องค์การเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ จังหวัดนครพนม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๕,๗๔๕	๒๔,๒๕๕	๒๒-๒๓ ส.ค. ๖๖	-	-	-
๑๐	๑๐.โครงการฝึกอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรี	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ฝึกอบรมสัมมนา เชิงปฏิบัติการ เครือข่ายของ อบจ.นพ.ภาคี เครือข่ายในพื้นที่ จังหวัดนครพนม หรือจัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมทักษะ การประกอบอาชีพ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๓๘๒	๓,๖๑๘	๑๕-๑๖ ก.ค. ๖๖	-	-	-

๑๑	๑๑.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ฟื้นฟูสานสัมพันธ์วัยผู้สูงอายุ”	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุภายใต้กิจกรรม “ฟื้นฟูสานสัมพันธ์วัยผู้สูงอายุ)” พื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน ๒๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๙๖,๕๖๗	๑๐๓,๔๓๓	มี.ค.-๖๖	-	-	-
๑๒	๑๒.โครงการรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม และประชาชนทั่วไป ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด จำนวน ๒,๐๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๑๐,๑๐๐	๓๙,๙๐๐	๒๘ มี.ย. ๖๖	-	-	-
๑๓	๑๓.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพผู้พิการและด้อยโอกาส	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน ๑๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๗๕,๔๕๘	๒๔,๕๔๒	๑๘ ก.ย. ๖๖	-	-	-

๑๔	๑๔.โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนครพนม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน เข้ารับการอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	๒๐๐,๐๐๐	๖๐,๓๔๐	๑๓๙,๖๖๐	๒๔ พ.ย. ๖๕	-	-	-
๑๕	๑๕.โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ, อปท. และอาสาสมัครมูลนิธิและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม	๖๙,๑๐๐	๖๙,๑๐๐	-	ครั้งที่ ๑ ๓๐ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๕ ครั้งที่ ๒ ๖-๘ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๑๖	๑๖.โครงการอบรมและให้ความรู้การป้องกันสาธารณภัย	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	นักเรียน นักศึกษาเยาวชน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๓ - ๒๙ ส.ค. ๖๖	-	-	-

๑๗	๑๗.โครงการอบรมและให้ความรู้การว่ายน้ำเพื่อชีวิต	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้าน การป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยของ อบจ. อปท. อาสาสมัคร มูลนิธิและ ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครพนม	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๒-๒๗ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๑๘	๑๘.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการแพทย์พื้นบ้านและแพทย์แผนไทย	ยกเลิกโครงการ	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก ขั้นตอนและ การดำเนิน โครงการต้อง ใช้ระยะเวลา หลายเดือน และอยู่ในช่วง ใกล้สิ้น ปีงบประมาณ

๑๙	๑๙.โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพประจำ ครอบครัว	ยกเลิกโครงการ	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก ขั้นตอนและ การดำเนิน โครงการต้อง ใช้ระยะเวลา หลายเดือน และอยู่ในช่วง ใกล้สิ้น ปีงบประมาณ
๒๐	๒๐.โครงการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานของ อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการ ทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชน	ยกเลิกโครงการ	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก ขั้นตอนและ การดำเนิน โครงการต้อง ใช้ระยะเวลา หลายเดือน และอยู่ในช่วง ใกล้สิ้น ปีงบประมาณ
๒๑	๒๑.โครงการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	ยกเลิกโครงการ	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจาก ขั้นตอนและ

๒๒	๒๒.โครงการบริหารจัดการ ของเสียอันตรายชุมชน จังหวัดนครพนมแบบครบ วงจรมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นใน พื้นที่จังหวัด นครพนมส่วน ราชการ สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่าย ครอบคลุมทั้ง ๑๒ อำเภอ ๒.ผู้มีส่วนได้เสีย ประโยชน์ในพื้นที่ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ เอกชน ๓.จัดอบรมให้ ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ อปท. ๕๐๐ คน	๓๐๐,๐๐๐	๒๕๐,๘๗๐	๔๙,๑๓๐	ครั้งที่ ๑ ๒๙-๓๑ มี.ค. ๖๖ ครั้งที่ ๒ ๙-๑๑ ส.ค. ๖๖	-	-	-
๒๓	๒๓.ก่อสร้าง อาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น	๑๒,๕๘๐,๐๐๐	๑๒,๕๘๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	-	-	กันเงินไม่ก่อ หนี้ผูกพัน
๒๔	๒๔.ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ชั้นเดียว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อาคาร อเนกประสงค์ชั้น เดียว	๔,๘๖๒,๐๐๐	๑,๙๗๘,๐๐๐	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	-	-	-

๒๕	๒๕.ก่อสร้างอาคารโรงซักกรีต โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อาคารโรงซักกรีต โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครพนม	๑,๙๗๘,๐๐๐	๑,๙๗๘,๐๐๐	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	-	-	-
๒๖	๒๖.อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอวังยาง (โอนตั้งจ่าย รายการใหม่)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑.ส่งเสริมงาน ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญา	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๐-๒๔ ม.ค. ๖๖	-	-	-
๒๗	๑.โครงการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพการเพิ่ม ทักษะและประสิทธิภาพการ จัดระบบบริการสาธารณะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สมาชิกสภา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครพนม หัวหน้า ส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐๐ คน	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๘๖,๐๑๙	๕๑๓,๙๘๑	๖-๙ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๒๘	๒.ส่งเสริมและพัฒนารายได้	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริม และพัฒนารายได้ ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัดนครพนม	๒๐๐,๐๐๐	๑๒,๓๕๐	๑๘๗,๖๕๐	๑-๓๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-

๒๙	๓.โครงการประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดเวทีประชาคม ระดับจังหวัด ภายใต้หลักประชา รัฐ ในลักษณะเวที เสวนาแลกเปลี่ยน หรือปรึกษาหารือ โดยใช้สัดส่วน ประชาคมท้องถิ่น ตามแนวทางที่ กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	ครั้งที่ ๑ ๘ ธ.ค. ๖๕ ครั้ง ที่ ๒ ๒๗ ม.ค. ๖๖ ครั้งที่ ๓ ๖ มี.ย. ๖๖	-	-	-
๓๐	๔.โครงการประชุมเชิง ปฏิบัติการการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครพนม	ยกเลิกโครงการ	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ม.ค.-ก.ย.๖๖	-	-	เนื่องมีการให้ ความรู้ในการ จัดทำ แผนพัฒนา ท้องถิ่น ใน โครงการ ประชาคม แผนพัฒนา ท้องถิ่นของ องค์การ บริหารส่วน จังหวัด นครพนม พร้อมด้วยแล้ว

๓๑	๕.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ปกครองส่วนท้องถิ่น	ยกเลิกโครงการ	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	เนื่องจากไม่มี การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาจากหน่วยงานหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓๒	๖.โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของประชาชนในท้องถิ่น	ยกเลิกโครงการ	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนเงิน
๓๓	๗.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพต้นกล้าชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น	ยกเลิกโครงการ	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่-
๓๔	๘.โครงการสานสัมพันธ์มวลชนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	ยกเลิกโครงการ	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากโอนเงินงบประมาณไป

๓๕	๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ -บ้านหนองคำ ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๗๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๗๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๓๖	๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านน้อยหัวบึง ตำบลท่าอุเทน - บ้านดงยาง (กระเสริม) ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๖๖ เมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๙๖.๐๐ ตารางเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๘๓,๕๙๗	๔๑๖,๔๐๓	๑๗ มี.ย. - ๑๓ ก.ย. ๖๖	-	-	-

๓๗	๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโพนสวรรค์ ตำบลโพนสวรรค์ - บ้านหนองแสง ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๕๓๐.๐๐ ตาราง เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๙๓,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๑๖ มี.ย. - ๑๓ ก.ย. ๖๖	-	-	-
----	---	--------------------	--	-----------	---------	---------	--------------------------	---	---	---

๓๘	๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วง ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก - บ้านยอดขาด ตำบลยอดขาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๙.๐๐ เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๗๔.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๗ พ.ค. - ๑๕ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๓๙	๕. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแขง ตำบลวังตามัว - บ้านถาวร ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๗ พ.ค. - ๑๕ ก.ค. ๖๖	-	-	-

๔๐	๖. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำเจริญ ตำบลหนองแขวงอำเภอบ้านแพรง -บ้านดงน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๐,๐๐๐	๔๓๖,๓๕๓	๔๓,๖๔๗	๑๒ พ.ค. - ๑๐ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๔๑	๗. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำเตย ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน - บ้านดง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖๐๕,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๑๖ มิ.ย. - ๑๓ ก.ย. ๖๖	-	-	-

๔๒	๘. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคำพอก ตำบลหนองญาติ - บ้านชะโงม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๕๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๓ พ.ค. - ๑๐ ก.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงิน ๔๙๙,๐๐๐บาท
๔๓	๙. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกกลาง ตำบลปลาปาก - บ้านนางาม ตำบลกุดตาไ้ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๒ พ.ค. - ๑๐ ก.ค. ๖๖	-	-	-

๔๔	๑๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านจรกเคย ตำบลหนองฮี - บ้านนา ดอกไม้ ตำบลลูกตาไก่ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๒ พ.ค. - ๑๐ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๔๕	๑๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนโมง ตำบลหนองญาติ - บ้านนาหัวบ่อ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙,๐๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๘๗๐,๐๐๐	๖๘๔,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงิน ๖๘๔,๐๐๐ บาท

๔๖	๑๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาฉันทะ ตำบลนาคู่อำเภอนาแก - บ้านหนองนางค้อน ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๙๐,๐๐๐	๗๑๐,๐๐๐	๑๐ มิ.ย. - ๗ ก.ย. ๖๖	-	-	-
๔๗	๑๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านป่าหว่าน ตำบลโพนทอง - บ้านโนนสลิตย์ ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๔๙ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๔๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๕๐๐	๕๐๐	๑๒ พ.ค. - ๑๐ ก.ค. ๖๖	-	-	-

๔๘	๑๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม-บ้านอ้อ ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร ใหญ่กว่า ๐.๕๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๘๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐		-	-	กั้นเงิน ๕๘๐,๐๐๐ บาท
๔๙	๑๕.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านภูกระแต ตำบลนาคำ อำเภอศรีสงคราม - บ้านหนองแสง ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตรใหญ่กว่า ๐.๕๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๗๕,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐		-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๕๗๕,๐๐๐ บาท

๕๐	๑๖.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านม่วง ตำบลเวินพระบาท - บ้านเนินบ่อทอง ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตรไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑,๗๙๘,๐๐๐	๑,๒๐๒,๐๐๐		-	-	กั้นเงินก้อนนี้ผูกพัน ๑,๗๙๘,๐๐๐ บาท
๕๑	๑๗.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านวังตามัว ตำบลวังตามัว - บ้านโคกกลาง ตำบลปลาปาก จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตาราง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๒ พ.ค. - ๑๐ ก.ค. ๖๖	-	-	-

๕๒	๑๘.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสาเล้า ตำบลโพนสวรรค์ - บ้านดง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๒,๓๖๒	๓๗,๖๓๘	๑๓ พ.ค. - ๑๒ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๕๓	๑๙.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเสียว ตำบลบ้านเสียว - บ้านตาลใหญ่ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๓,๖๙๐	๓๖,๓๑๐	๑๖ พ.ค. - ๑๔ ก.ค. ๖๖	-	-	-

๕๔	๒๐.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านแสงสว่าง ตำบลพิมาน – บ้านนาคู ตำบลนาคู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๕๕,๔๒๖	๔๔,๕๗๔	๑๗ พ.ค. - ๑๕ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๕๕	๒๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวแดง ตำบลนาหัวบ่อ - บ้านทรายคำ ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๗,๒๓๘	๓๒,๗๖๒	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-

๕๖	๒๒.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาจสามารถ ตำบลอาจสามารถ - บ้านนาราชควาย ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๕๗	๒๓.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นพ.๓ บ้านหนองบัว ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร	๔๕๖,๐๐๐	๔๕๖,๐๐๐	-	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๕๘	๒๔.ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกสี ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม - บ้านดงน้อย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตตามแบบแปลนที่กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๒๗๐,๐๐๐	๗๓๐,๐๐๐	พ.ย ๖๕-มี.ย. ๖๖	-	-	กั้นเงินก่อก่อนนี้ ผูกพัน ๑,๒๗๐,๐๐๐ บาท

๕๙	๒๕.ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าน หนองหอยใหญ่ ตำบลพุ่มแก - วัดสร้างพระอินทร์ ตำบลพุ่ม แก อำเภอนาแก จังหวัด นครพนม กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๔,๕๐๐ เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบแปลนที่ กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๑๑๗,๐๐๐	๘๘๓,๐๐๐	พ.ย ๖๕-มิ.ย. ๖๖	-	-	กัณเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๑,๑๑๗,๐๐๐ บาท
๖๐	๒๖.ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสาย เทศบาลตำบลท่าอุเทน - บ้าน นาผักปอด ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบแปลนที่ กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๕๐๘,๐๐๐	พ.ย ๖๕-มิ.ย. ๖๖	-	-	กัณเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๒,๐๐๐ บาท
๖๑	๒๗.ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน นาคอย - บ้านกุดน้ำใส ตำบลนาจิว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม	ยกเลิกโครงการ	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบแปลนที่ กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	พ.ย ๖๕-มิ.ย. ๖๖	-	-	ยกเลิกโครงการ โอนลดไปตั้ง จ่าย รายการใหม่ โครงการ ลำดับที่ ๕๓
๖๒	๒๘.ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าน นายอใหญ่ ตำบลนางาม-บ้าน โนนคำ ตำบลนางาม อำเภอ เรณูนคร จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้าง ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบแปลนที่ กำหนด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	พ.ย ๖๕-มิ.ย. ๖๖	-	-	กัณเงินไม่กัณนี้ ผูกพัน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖๓	๒๙.ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้าน ฝั่งแดง ตำบลฝั่งแดง - บ้าน ขอนกอง ต.นาหนาด อำเภอ ธาตุพนม จังหวัดนครพนม กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๙๕๘ เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๙๕๘ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๘๘,๒๒๘	๒๑๑,๗๗๒	๑๑ พ.ค. - ๙ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๖๔	๓๐.ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าน โพหนั่น ตำบลหนองฮีบ้านกุ ตาแก้ว ตำบลลูกตาแก้ว อำเภอ ปลาปาก จังหวัดนครพนม กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๒๙๕ ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๕ เมตร ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๒๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๑ พ.ค. - ๙ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๖๕	๓๑.ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าน เรณู ตำบลเรณู - บ้านโคก กลาง ตำบลเรณูใต้ อำเภอ เรณูนคร จังหวัดนครพนม กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๑,๑๗๐ ม.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๗๐ เมตร ไหล่ทาง แอสฟัลต์คอนกรีต	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๖๕๒,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๑๑ พ.ค. - ๙ ก.ค. ๖๖	-	-	-

๖๖	๓๒.ติดตั้งระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับ บ่อบาดาลองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครพนม ที่ราช พัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นพ.๓ บ้านหนองบัว ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง นครพนม จ.นครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระบบสูบน้ำ พลังงาน แสงอาทิตย์สำหรับ บ่อบาดาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครพนม รายละเอียดตาม	๔๕๖,๓๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๓๔,๓๐๐	พ.ย ๖๕-มี.ย. ๖๖	-	-	-
๖๗	๓๓.ปรับปรุง/ซ่อมแซม บำรุงรักษาสนามกีฬาองค์การ บริหารส่วนจังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สนามกีฬา องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด นครพนม จำนวน ๑ แห่ง	๔๕๖,๓๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๓๔,๓๐๐	พ.ย ๖๕-มี.ย. ๖๖	-	-	-
๖๘	๓๔.ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ้านโพนจาน ตำบลโพนจาน อ.โพนสวรรค์ - บ้านกुरुคุ ตำบลกुरुคุ อำเภอเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลูกรัง ผิว จราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๘๔๐.๐๐ เมตร และลงลูกรังผิว จราจร จำนวน ๒,๕๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๖ พ.ค. - ๑๔ ก.ค. ๖๖	-	-	-

๖๙	๓๕.ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ้านดอนแดง ตำบลท่าบ่อสงคราม – บ้านดงหนองบัว ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๘๔๐.๐๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๕๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๖ ก.พ. - ๑๔ ส.ค. ๖๖	-	-	-
๗๐	๓๖.ปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ้านนาคุณน้อย ตำบลนาคุณใหญ่ อำเภอนาทวี - บ้านนาคำ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพธิ์สวรค์ จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓,๔๔๐.๐๐ เมตร และลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒,๕๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๖ พ.ค. - ๑๔ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๗๑	๓๗.ปูผิวลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านเชียงยืน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน - บ้านโพนก้อ ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์	๕๐๐,๐๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-

๗๒	๓๘.ปูพื้ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ - บ้านทาง หลวง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอ นาแก จังหวัดนครพนม (ช่วงที่ ๒)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๖๒.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๒๗,๐๐๐	๗๓,๐๐๐	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๗๓	๓๙.ปูพื้ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโคกยาว ตำบลโพนทอง อำเภอบ้าน แพง - บ้านน้อย ตำบลเซ กา อำเภอเซกา จังหวัดบึง กาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๗๔	๔๐.ปูพื้ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโซคอำนวย ตำบลวังตามัว - บ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๖๐.๐๐ เมตร	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๖๒๓,๐๐๐	๓๗๗,๐๐๐	๑๑ พ.ค. - ๙ ก.ค. ๖๖	-	-	-

๗๕	๔๑.ปูพื้ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านนาถ่อน ตำบลนาถ่อน - บ้านดอน นางหงส์ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๐.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๗๖	๔๒.ปูพื้ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตสายบ้านโปร่ง ตำบลฝั่งแดง - บ้านนาคำ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๒.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๑๒ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๗๗	๔๓. ปูพื้ลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านโปร่ง ตำบลฝั่งแดง - บ้านนาหนาด ตำบลนาหนาด อำเภอธาตุ พนม จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๒.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-

๗๘	๔๔.ปูพืตลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตสายบ้านพะทาย ตำบลพะทาย - บ้านเหล่า สวนกล้วย ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัด นครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๒๐.๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๒๙,๕๐๐	๑๗๐,๕๐๐	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๗๙	๔๕. ปูพืตลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีตสายบ้านยอดขาด ตำบลยอดขาด - บ้านหนอง แคน ตำบลยอดขาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๕๓.๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๐๖,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๘๐	๔๖. ปูพืตลาดยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนอง จันทร์ ตำบลท่าค้อ - บ้านดง โชค ตำบลหนองญาติ อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม กว้าง ๖ เมตร ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๕๙.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-

๘๑	๔๗.ปูพืกลากยางแอสฟัลต์ คอนกรีตสายบ้านวังไฮตำบล คำเตย - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๓๓ อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๑.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๘๒	๔๘.ปูพืกลากยางแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านหนองย่าง ชั้น ตำบลหนองย่างชั้น-บ้าน ดงบาก (หัวขัวเหนือ) ตำบล โพหนอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๒๒.๐๐ เมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์	๕๐๐,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	๑๓ พ.ค. - ๑๑ ก.ค. ๖๖	-	-	-
๘๓	๔๙.ก่อสร้างบ่อมยวม องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม ที่ราชพัสดุแปลง หมายเลขทะเบียน ที่ นพ.๓ บ้านหนองบัว ตำบลหนอง ญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	บ่อมยวม ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๘๐ เมตร	๑๗๙,๐๐๐	๑๗๗,๗๐๐	๑,๓๐๐	พ.ย ๖๕-มี.ย. ๖๖	-	-	-

๘๔	๕๐.ก่อสร้างรั้วลวดหนาม พร้อมประตูรอบบริเวณศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นพ.๓ บ้านหนองบัว ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รั้วลวดหนาม พร้อมประตูรอบ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม ยาว ๔๖๕.๐๐ เมตร	๒๙๐,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	พ.ย ๖๕-มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๘๕	๕๑.ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นพ.๓ บ้านหนองบัว ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้องน้ำ - ห้องส้วม องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร	๑,๙๐๐,๐๐๐	๑,๖๓๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	พ.ย ๖๕-มิ.ย. ๖๖	-	-	-
๘๖	๕๒.ก่อสร้างห้องน้ำ - ห้องส้วม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ นพ.๓ บ้านหนองบัว ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ห้องน้ำ - ห้องส้วม องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม ตามแบบแปลนที่กำหนด	๑,๙๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑,๖๐๑,๐๐๐	พ.ย.๖๕-มิ.ย.๖๖	-	-	-

๘๗	๕๓.ก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าน อุณา หมู่ที่ ๓ บ้านนาจิว หมู่ ที่ ๑ ตำบลนาจิว อำเภอนา หว้า จังหวัดนครพนม (โอนตั้ง จ่ายรายการใหม่)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลาดยาง แอสฟัลต์คอนกรีต ๑ สายทาง	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๓๘๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย.๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๑,๓๘๐,๐๐๐.- บาท
๘๘	๕๔.ขุดลอกหนองบึงบัว เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการระบาย น้ำและเพิ่มศักยภาพการกัก เก็บน้ำรองรับ ปริมาณน้ำ หลากและกักเก็บน้ำไว้ใน ฤดูแล้ง พื้นที่บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอมือเมืองนครพนม จังหวัด นครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขุดลอกจำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๘,๕๐๐	๕๑,๕๐๐	๒๒ ก.ย.๖๖-๒๘ กพ.๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๔๘,๕๐๐.- บาท
๘๙	๕๕.ขุดลอกห้วยขี้หมู บ้านคำ เตย หมู่ที่ ๕ ตำบลคำเตย อำเภอมือเมืองนครพนม จังหวัด นครพนม (ช่วงที่ ๒)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขุดลอกจำนวน ๑ แห่ง	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๘,๕๐๐.- บาท

๙๐	๕๖.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาก็แล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแห่งที่ ๑ บ้านนาขาม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖-๑๙ ธ.ค.๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๙๑	๕๗. โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาก็แล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแห่งที่ ๑ บ้านคำพอก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๘,๕๐๐.- บาท
๙๒	๕๘.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาก็แล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแห่งที่ ๑ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖-๑๙ ธ.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๙๓	๕๙.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ ๑ บ้านสองคอน หมู่ที่ ๓ ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๙๔	๖๐.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ ๑ บ้านพนอม หมู่ที่ ๓ ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๕๐๐.- บาท
๙๕	๖๑.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ ๑ บ้านพนอมน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๕๐๐.- บาท

๙๖	๖๒.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแห่งที่ ๑ บ้านพนอมเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๘,๕๐๐.- บาท
๙๗	๖๓.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแห่งที่ ๑ บ้านพันท้าวใต้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๙๘	๖๔.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแห่งที่ ๑ บ้านหนองทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๘,๕๐๐.- บาท

๙๙	๖๕.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ ๑ บ้านหาดแพง หมู่ที่ ๑ ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๐๐	๖๖.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ ๑ บ้านเหล่าศรี หมู่ที่ ๗ ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๕๐๐.- บาท
๑๐๑	๖๗.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ ๑ บ้านแก้วปัดโป่ง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๐๒	๖๘.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ ๑ บ้านหนองหอยทุ่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลธาตุพนมเหนือ อำเภอดงหลวง จังหวัด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๐๓	๖๙.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ ๑ บ้านทุ่งสว่างใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเรณูใต้ อำเภอรณนคร จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๐๔	๗๐.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ ๑ บ้านเชียงเซา หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านเอื้อง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๐๕	๗๑.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแห่งที่ ๑ บ้านพระยอดเมืองขวาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุงรุก อำเภอมืองนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๐๖	๗๒.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแห่งที่ ๑ บ้านตองใต้ หมู่ที่ ๕ ตำบลฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๐๗	๗๓.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแห่งที่ ๑ บ้านตาลกุด หมู่ที่ ๓ ตำบลโพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๐๘	๗๔.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ ๑ บ้านนางาม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๐๙	๗๕.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ ๒ บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ตำบลธาตุพนม จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๑๐	๗๖.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ ๒ บ้านหนองชน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองชน อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๑๑	๗๗.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ ๒ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๖-๑๙ ธ.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๑๒	๗๘.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ ๒ บ้านนาสามัคคี หมู่ที่ ๙ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๖ - ๑๔ ก.พ. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๑๓	๗๙.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน แห่งที่ ๒ บ้านนาเตือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเตือ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๑๔	๘๐.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแห่งที่ ๒ บ้านบุง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลรามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๑๕	๘๑.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแห่งที่ ๒ บ้านโพนก่อ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนาคำ อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๑๖	๘๒.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแห่งที่ ๒ บ้านหนองฮี หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖- ๑๙ ธ.ค.๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๑๗	๘๓.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแห่งที่ ๓ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๑๘	๘๔.โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนแห่งที่ ๔ บ้านหนองหมากแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองเทาใหญ่ อำเภอปลาปาก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๖ - ๑๙ ธ.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๑๙	๘๕.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านนาโคกบ้านขี้เหล็ก ตำบลนาข่า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๓ ก.ย. - ๒๑ ธ.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๒๐	๘๖.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำ ตันทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วง ฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัย แล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านเวิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๔ ธ.ค. - ๑๒ มี.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงินก่อก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๒๑	๘๗.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำ ตันทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วง ฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัย แล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านนาจาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๖- ๒๑ ธ.ค.๖๖	-	-	กั้นเงินก่อก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๒๒	๘๘.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำ ตันทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วง ฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัย แล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านนาชุม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	-	-	กั้นเงินก่อก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๒๓	๘๙.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำ ตันทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วง ฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัย แล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านนา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๖-๒๑ ธ.ค.๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๒๔	๙๐.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำ ตันทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วง ฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัย แล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านข่า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๒๕	๙๑.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำ ตันทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วง ฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัย แล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านดอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๑ ก.ย. - ๑๙ ธ.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๒๖	๙๒.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านด้าย	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๖-๒๑ ธ.ค.๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๒๗	๙๓.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านปาก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๒๘	๙๔.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านห้วยไผ่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖- ๒ ม.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๒๙	๙๕.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำ ตันทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วง ฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัย แล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านน้อย	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖- ๒ ม.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๓๐	๙๖.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำ ตันทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วง ฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัย แล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านนาชุม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๓๑	๙๗.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำ ตันทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วง ฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัย แล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านโนนฮัง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๓๒	๙๘.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำ ตันทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วง ฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัย แล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านสองโฮ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๖-๑๙ ก.พ. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๓๓	๙๙.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน (แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำ ตันทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วง ฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัย แล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านคำไฮ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๖-๒๑ ม.ค.๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๓๔	๑๐๐.โครงการธนาคารน้ำใต้ ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำ ตันทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วง ฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัย แล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านนาคำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๓๕	๑๐๑.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านเสียว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๖-๒๑ ม.ค.๖๗	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๓๖	๑๐๒.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านดอน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๖-๔ พ.ย.๖๖	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๓๗	๑๐๓.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านโพน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๖ - ๑๙ มี.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๓๘	๑๐๔.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านหนอง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖ - ๑๙ มี.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๓๙	๑๐๕.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งที่ ๒ บ้านนาทม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๔๐	๑๐๖.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๓ บ้านโนน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๔๑	๑๐๗.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านสะพัง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖ - ๑๙ มี.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๔๒	๑๐๘.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านไชยศรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๔๓	๑๐๙.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านขว้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๓ ก.ย. - ๒๑ ธ.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๔๔	๑๑๐.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๔๕	๑๑๑.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านห้วยไทร	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๓ ก.ย. - ๒๑ ธ.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๔๖	๑๑๒.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านนง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย. - ๑๙ ธ.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๔๗	๑๑๓.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านกุงโกน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖-๑๙ ธ ค.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๔๘	๑๑๔.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านดอนดู่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖-๑๑ ก.พ.๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๔๙	๑๑๕.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านข่า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๕๐	๑๑๖.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๓ บ้านน้อยทองคำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖-๑๙ ธ.ค.๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๕๑	๑๑๗.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๓ บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนตาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๑ ก.ย. - ๑๙ ธ.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๕๒	๑๑๘.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านโคก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖-๑๒ มี.ค.๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๕๓	๑๑๙.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านโคก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๖-๕ มี.ค.๖๗	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๕๔	๑๒๐.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งที่ ๑ บ้านท่าเรือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๖- ๒๑ มี.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๕๕	๑๒๑.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านนาแก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย. ๖๖ - ๓ ก.พ. ๖๗	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๕๖	๑๒๒.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านนาเข	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒-ก.ย.-๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๕๗	๑๒๓.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านนาคุณ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๕๘	๑๒๔.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านแพง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖- ๑๙ ธ.ค.๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๕๙	๑๒๕.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านฮ่อ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖- ๑๙ ธ.ค.๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๖๐	๑๒๖.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๖๑	๑๒๗.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านนา	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๖-๒๑ ม.ค.๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๖๒	๑๒๘.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านเสียว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย.๖๖-๒๑ ม.ค.๖๗	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๖๓	๑๒๙.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๓ บ้านดงยอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖-๑๒ มี.ค.๖๖	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๖๔	๑๓๐.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๓ บ้านตาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๖๕	๑๓๑.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านเสียว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖- ๒๑ ม.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๖๖	๑๓๒.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๓ บ้านหนอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๖๗	๑๓๓.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านกลาง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๑ ก.ย. - ๑๙ ธ.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๖๘	๑๓๔.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านปาก	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๖๙	๑๓๕.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖ - ๑๗ มี.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๗๐	๑๓๖.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๓ ก.ย. - ๒๑ ธ.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๗๑	๑๓๗.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านนาเต่า	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๗๒	๑๓๘.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ ตำบลบ้าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ ก.ย. - ๑๔ มี.ค. ๖๗	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๗๓	๑๓๙.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านท่า	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖- ๖ ก.พ. ๖๗	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๗๔	๑๔๐.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๑ บ้านหนอง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐ ก.ย.๖๖-๗ ก.พ.๖๗	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๗๕	๑๔๑.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านคำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๗๖	๑๔๒.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านตาล	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	กั้นเงินก่อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท

๑๗๗	๑๔๓.โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน(แบบเปิด) เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงฤดูแล้งในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แห่งที่ ๒ บ้านโพนแดง หมู่ที่ ๘ ตำบลรวม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขนาดปากกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๕ เมตร ลาดเอียง ๑ : ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๑ ก.ย. - ๑๙ ธ.ค. ๖๖	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๑๗๘	๑.โครงการคลินิกกีฬา	ยกเลิกโครงการ	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	-	-	ไม่ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินงาน
๑๗๙	๒.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัด นครพนม TO BE NUMBER ONE ด้านกายยาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	-	-	-

๑๘๐	๓.โครงการจัดการแข่งขัน ตะกร้อ อบจ.คัพ TO BE NUMBER ONE ตำบลภักยา เสพติด	ยกเลิกโครงการ	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินงาน
๑๘๑	๔.โครงการจัดการแข่งขัน ฟุตบอล อบจ.คัพ TO BE NUMBER ONE ตำบลภักยาเสพติด	ยกเลิกโครงการ	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินงาน
๑๘๒	๕.โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอน กีฬาและกรีฑา	ยกเลิกโครงการ	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินงาน

๑๘๓	๖.โครงการมวยไทยลีก องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม	ยกเลิกโครงการ	-	๒,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	ไม่ได้ ดำเนินงาน
๑๘๔	๗.โครงการปรับปรุงหรือต่อ เติม โรงเรียนกีฬาจังหวัด นครพนม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ปรับปรุงหรือต่อ เติม โรงเรียนกีฬา จังหวัดนครพนม จำนวน ๑ หลัง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๘๗๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	-	-	กั้นเงินก้อนนี้ ผูกพัน จำนวน ๘๗๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น				๑๕๐,๒๘๖,๒๘๐	๑๑๗,๔๖๐,๒๑๗	๑๖,๐๓๘,๐๖๔				

ปัญหาและอุปสรรค

มีบางโครงการหน่วยงานไม่ได้ดำเนินงานตามปฏิทินที่วางไว้

ข้อเสนอแนะ

1. ให้นำหน่วยงานต่างๆขององค์กรดำเนินโครงการ/กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ตามปฏิทิน
2. ไม่ควรมีแผนงาน/โครงการจำนวนมาก เพราะจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาฯ ที่วางไว้